

**Sprawozdanie z realizacji Programu rewitalizacji
Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023.
Okres sprawozdawczy 2021 rok.
Raport z monitorowania celów strategicznych
Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na
lata 2014-2023**

Autor:
Sławomir Ruszczyk
Główny specjalista
Biuro Rewitalizacji
Urząd Miejski w Radomiu

1. Wstęp

W dniu 29 sierpnia 2016 roku Uchwałą nr 346/2016 Rady Miejskiej w Radomiu został przyjęty do realizacji „Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” (PR). Dokument wskazuje najbardziej zdegradowaną część miasta (Śródmieście z Miastem Kazimierzowskim) oraz jej potrzeby w zakresie realizacji przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych, mających na celu kompleksową odnowę i rozwój tego terenu.

Program rewitalizacji był również niezbędny w procesie aplikowania o fundusze strukturalne na dofinansowanie zadań rewitalizacyjnych. Wynikanie konkretnego przedsięwzięcia z programu rewitalizacji wpisanego do *Wykazu programów rewitalizacji Województwa Mazowieckiego* prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego było warunkiem koniecznym aplikowania o fundusze strukturalne przeznaczone na rewitalizację oraz premiovane dodatkowymi punktami w konkursach z innych obszarów w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

2. Analiza stopnia zaawansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Program rewitalizacji zawiera część diagnostyczną, w oparciu o którą wskazano obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji a także podstawowe przedsięwzięcia, kluczowe dla realizacji celów procesu rewitalizacji w Radomiu, jakim jest kompleksowa odnowa obszaru rewitalizacji - Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne objęte zapisami PR, zostały wyłonione w trybie otwartego naboru na etapie opracowywania dokumentu, efektem którego było zgłoszenie 24 przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez główne grupy interesariuszy procesu rewitalizacji - przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, Gminę Miasta Radomia, jej jednostki oraz spółki miejskie (Wykres nr 1, Tabele 16-39 w PR). Program zawiera także wykaz, zgłoszonych przez te same w/w jednostki, pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (Tabela 41 w PR), które mają charakter uzupełniający wobec przedsięwzięć podstawowych. Z tego powodu nie są im przypisane wskaźniki, a co za tym idzie realizacja tych zadań nie podlega procesowi monitorowania za pomocą wskaźników. Okres realizacji przedsięwzięć wynika z horyzontu czasowego programu rewitalizacji, obejmującego lata 2014-2023, przy czym w okresie 2014-2015 podejmowane działania dotyczyły jedynie

przeprowadzenia prac przygotowawczych związanych m.in. z opracowaniem dokumentacji czy uzyskaniem niezbędnych zezwoleń do realizacji zadań o charakterze infrastrukturalnym. Faza inwestycyjna, związana z modernizacją infrastruktury oraz jej doposażeniem, a także realizacja zaplanowanych w PR działań społecznych, obejmuje okres 2016-2023.

Zgodnie z zapisami programu, jego realizacja podlega rocznemu monitorowaniu - wszystkie podmioty, których propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały wpisane do programu rewitalizacji na listę przedsięwzięć podstawowych, zostały zobligowane do dostarczenia informacji nt. stanu realizacji zgłoszonych projektów. Na tej podstawie tworzona jest karta oceny realizacji przedsięwzięcia (Załącznik nr 1 do niniejszego „Sprawozdania z monitoringu Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”). Karty oceny realizacji poszczególnych przedsięwzięć służą do sporządzania karty oceny realizacji całego programu rewitalizacji (Załącznik nr 2 do Sprawozdania).

W programie rewitalizacji oszacowano wartości wskaźników produktu i rezultatu zarówno dla poszczególnych przedsięwzięć podstawowych (PR, Tabele 16-39) jak i dla całego dokumentu (suma wskaźników poszczególnych przedsięwzięć - Tabela 15 w PR). Trzeba podkreślić, że podane w dokumencie wartości wskaźników dotyczą stanu po całkowitym zrealizowaniu zadań oraz zakończeniu programu, planowanym na 2023 r.

Podstawą opracowania programu był art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 485).

Ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego określił, że projekty rewitalizacyjne w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 muszą wynikać z gminnego programu rewitalizacji, opracowanego na podstawie i spełniającego wymogi ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, zasadnym stało się przystąpienie przez Gminę Miasta Radomia do opracowania diagnozy wskazującej na terenie miasta obszar zdegradowany, a w jego obrębie obszar rewitalizacji, a następnie opracowanie, dla obszaru rewitalizacji, programu wyprowadzania terenu ze stanu kryzysowego. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programu opracowanego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym nie będą już mogły uzyskać dofinansowania z funduszy europejskich w latach 2021-2027.

Z tego powodu w sierpniu 2021 roku Gmina Miasta Radomia zawarła umowę z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2022 – 2032. Sprawozdanie niniejsze jest więc ostatnim sprawozdaniem z realizacji programu rewitalizacji na lata 2014-2023, zawierającym także informacje z raportu z ewaluacji mid – term przeprowadzonej w 2020 roku (z uwagi na stan budżetu gminy wynikający z pandemii, badanie ograniczono do analizy wskaźnikowej). Informacje dotyczące stopnia realizacji wskaźników programu pozwolą na ocenę stopnia realizacji celów programu. Dane z ewaluacji pozwalają natomiast ocenić, czy i na ile zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze rewitalizacji¹.

Poniżej (Tabela nr 1) przedstawiono zestawienie zaplanowanych w PR wartości wskaźników produktu i rezultatu poszczególnych projektów podstawowych wraz z określeniem zakresu realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.

¹ Podczas ewaluacji określono wartości wskaźników na koniec 2018 odnosząc je do wartości z 2014 roku, na bazie których wyznaczono obszar rewitalizacji oraz do wartości zakładanej na etapie opracowywania programu.

Tabela nr 1. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2021 roku

Nr w PR	Nazwa przedsięwzięcia w PR (planowany okres realizacji)	Nazwa i wartość docelowa wskaźnika produktu	Nazwa i wartość docelowa wskaźnika rezultatu	Wartości wskaźników osiągnięte w 2021 r.
1.	Wsparcie osób z obszaru rewitalizacji na rzecz aktywizacji i integracji społecznej - Dom Spotkań „Stara Apteka” (2017-2023)	1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie- 200 osób	1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 20 osób 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które poprawiły kompetencje społeczne w programie - 150 osób,	Realizacja przedsięwzięcia jest wstrzymana z uwagi na brak miejsca na działalność Domu Spotkań. Zajęcia Klubu Integracji Społecznej realizowane są w Kamienicy Deskurów ul. Rynek 14/15. Osiągnięte wskaźniki: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: - 19 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 0 osób 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które poprawiły kompetencje społeczne w programie - 0 osób,
2.	Cykliczne spotkania na Rynku o charakterze integracyjno-kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym (2016-2020)	Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych, integracyjnych - 20 sztuk	Liczba uczestników zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych, integracyjnych i wzmacniających lokalną tożsamość- 6000 osób	Zaniechanie działań przez Stowarzyszenie Karuzela na terenie Miasta Kazimierzowskiego, spowodowało, że zadanie nie było realizowane w roku sprawozdawczym 2021.

3.	<p>Ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego poprzez organizację cyklicznych imprez (2016-2023)</p>	<p>Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych edukacyjnych, sportowych, integracyjnych- 4400</p>	<p>Liczba uczestników zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych, integracyjnych wzmacniających lokalną tożsamość- 1 200 000 osób</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji. Utrudnieniem dla realizacji zadań była epidemia COVID 19. Wskaźnik: Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych, integracyjnych – 442 szt. Wskaźnik: Liczba uczestników zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych, integracyjnych, wzmacniających lokalną tożsamość- 116 956 osób.</p>
4.	<p>Odtworzenie funkcji XIX- wiecznego hotelu Europa jako obiektu historycznego miasta Radomia - remont budowlano-konserwatorski (2014-2020)</p>	<p>1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach -1 sztuka 2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich - 2292 m²</p>	<p>1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach -1 sztuka 2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze -1 sztuka, 3. Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze -1 sztuka</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 roku z powodu braku możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego i pandemii ograniczono działalność gastronomiczną w lokalu. Osiągnięte wskaźniki produktu: 1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 sztuk, 2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 600 m². Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach -1 sztuka 2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – (muzeum rzemiosł) 1 sztuka, 3. Liczba obiektów</p>

				pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze – (siedziba PTTK) 1 sztuka
5.	Remont zabytkowej oficyny przy Placu Konstytucji 3 Maja 8A oraz jej adaptacja na funkcje społeczne i gospodarcze wraz z poprawą warunków mieszkaniowych (2014-2018)	1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach -1 sztuka 2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich - 800 m ²	1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach - 0 sztuk 2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze - 1 sztuka 3. Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze 0- sztuk	W 2021 roku mimo braku programów pomocowych ulokowano tu kancelarię prawną, gabinet kosmetyczny i gabinety psychologiczne. Osiągnięte wskaźniki produktu: 1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach -1 sztuk 2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich 120 m ² Osiągnięte wskaźniki rezultatu: 1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach - 5 sztuk, 2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 5 sztuk, 3. Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze - 0 sztuk.
6.	Remont zdegradowanej oficyny wraz z podwórzem z adaptacją części pomieszczeń (wraz z pdwórzem) na cele muzealne (Mobilne Muzeum Rowerów Zabytkowych) oraz	1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach-1 sztuka, 2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach	1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach - 3 szt. 2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze-1 sztuka, 3. Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na	Zadanie w trakcie realizacji. Działania animacyjne, spotkania, koncerty, odbywały się w sposób ograniczony ze względu na COVID. Osiągnięte wskaźniki produktu: 1. Liczba obiektów Infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach-1 sztuka,

	działania animacyjne (2014-2019)	miejskich 1123 m ²	zrewitalizowanym obszarze-1 sztuka	2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 120 m ² Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach - 5 sztuk, 2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze-5 sztuk, 3. Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze -0 szt.
7.	Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem (2014-2018)	1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 sztuka 2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich 1321,22 m ² 3. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,1185 ha	1.Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach- 1 sztuka 2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze -1 sztuka,	Zadanie zostało ukończone w III kwartale 2021 roku. Osiągnięte wskaźniki produktu: 1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 sztuka 2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich -1526,55 m ² 3. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,1185 ha. Osiągnięte wskaźniki rezultatu: 1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach – (sklep metalowy i muzeum) - 2 sztuki 2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze - 0 sztuk,

				3. Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze – 0 sztuk.
8.	Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową i przebudową istniejącego budynku huty szkła na budynek usługowy z instalacjami wewnętrznymi (2016-2017)	1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach -1 sztuka 2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich- 4157 m ² 3. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,95 ha	1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach -1 sztuka 2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze-1 sztuka	Nieruchomość znajduje się przy ulicy Szklanej na odcinku przewidzianym do przebudowy w ramach budowy trasy N-S etap III. Właściciel terenu zamierza zagospodarować teren w sposób wpisujący się w ramy planowanej przez miasto inwestycji drogowej. Osiągnięte wskaźniki produktu: 1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 sztuk 2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich 0 m ² 3. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0 ha, Osiągnięte wskaźniki rezultatu: 1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach - 0 sztuk 2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 0 sztuk

9.	<p>Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcje usługowe, handlowe i mieszkalne budynku przy ul. Rynek 8 w Radomiu (2016-2018)</p>	<p>1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach -1 sztuka 2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich- 1000 m² 3. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,05 ha</p>	<p>1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach -1 sztuka 2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze -1 sztuka</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji. Osiągnięte wskaźniki produktu: 1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 sztuk 2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich -0 m² 3. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0 ha. Osiągnięte wskaźniki rezultatu: 1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach - 0 sztuk 2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze - 0 sztuk</p>
----	--	--	--	--

10.	Fara historyczne serce Radomia (2017-2020)	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach- 2 sztuki	1. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze - 1 sztuka 2. Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze -1 sztuka	Zadanie w trakcie realizacji. Dział „Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna Fan-Fara”. W 2021 roku kontynuowano prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju renesansowej Kaplicy Kochanowskich. W planach kontynuacja prac wokół kościoła oraz prace konserwatorskie i restauratorskie renesansowego ołtarza w Kaplicy Kochanowskich. Osiągnięte wskaźniki produktu: Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach -1 sztuka. Osiągnięte wskaźniki rezultatu: 1. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze -1 sztuka, 2. Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze - 1 sztuka.
11.	Termomodernizacja budynku Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w Radomiu przy ul. Traugutta 52 i rozszerzenie działalności na rzecz działań społecznych (2017-2020)	1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach -1 sztuka, 2. Budynek publiczny lub komercyjny wybudowany lub wyremontowany na obszarach miejskich- 630 m ²	1. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze -1 sztuka	Z uwagi na brak funduszy w 2021 roku nie prowadzono żadnych prac remontowych. Osiągnięte wskaźniki produktu: 1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 sztuk, 2. Budynek publiczny lub komercyjny wybudowany lub wyremontowany na obszarach miejskich -0 m ² Osiągnięte wskaźniki rezultatu: 1. Liczba podmiotów realizujących cele

				społeczne na zrewitalizowanym obszarze -1 sztuka.
12.	Poprawa jakości i rozszerzenie zakresu usług oraz uczestnictwa w kulturze poprzez remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu (2016-2020).	1. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 sztuka, 2. Liczba kulturowych obszarów/miejsc/instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych 1- sztuka	1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 9000 osób.	W 2021 roku brak środków na realizację zadania. Wykonano: inwentaryzację budynku, ogrodzenia i zieleni, koncepcję rozbudowy budynku MBP, remont dachu na niskiej części budynku, izolację poziomą ścian i fundamentów, ekspertyzę techniczną dachu budynku, audyt energetyczny, remont dachu: więźby, pokrycia, obróbek blacharskich. Ponadto wykonano projekt techniczny rozdziału kanalizacji na deszczową i sanitarną, wykonano przebudowę przyłącza i instalacji wodociągowej, przebudowę i rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, izolację pionową i drenaż opaskowy. Osiągnięte wskaźnik produktu: 1.Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 0 sztuk, 2. Liczba kulturowych obszarów/miejsc/instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych- 0 sztuk, Osiągnięte wskaźniki rezultatu: 1. wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin

				w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 0 osób.
13.	Poprawa układu komunikacyjnego oraz obniżenie niskiej emisji w Śródmieściu (2016- 2018).	1. Długość wybudowanej drogi 650 m, 2. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 40 sztuk, 3. Liczba wymienionych punktów oświetlenia ulicznego – 4000 sztuk.	Powierzchnia obszaru zagospodarowanego na potrzeby rozwoju transportu niskoemisyjnego – 0,4 ha	W 2021 r. zostało zakupione 9 autobusów o długości 12 m z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą oraz 5 autobusów o długości 18 m zasilanych CNG. Ponadto wymieniono 268 punktów oświetlenia. Osiągnięte wskaźniki produktu: 1. Długość wybudowanej drogi – 0 m, 2. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 14 szt., 3. Liczba wymienionych punktów oświetlenia ulicznego – 268 szt. Osiągnięte wskaźniki rezultatu: Powierzchnia obszaru zagospodarowanego na potrzeby rozwoju transportu niskoemisyjnego (stacja ładowania autobusów elektrycznych) - 0,0027 ha.
14.	Poprawa jakości i dostępu do usług zdrowotnych dzięki kompleksowej modernizacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 16 sztuk, 2. Liczba wspartych podmiotów	1. Powierzchnia obiektu o poprawionej efektywności energetycznej – 25 918,55 m ² 2. Ludność objęta ulepszonymi	Zadanie w trakcie realizacji. Osiągnięte wskaźniki produktu: 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -0 sztuk, 2. Liczba wspartych

	im. dr. T. Chałubińskiego (2017-2019)	lecniczych - 1 sztuka, 3. Liczba urządzeń aparatury medycznej/sprzętu medycznego zakupionych w programie - 548 sztuk	usługami zdrowotnymi – 82 878 osób.	podmiotów leczniczych -1 sztuka, 3. Liczba urządzeń aparatury medycznej/sprzętu medycznego zakupionych w programie-52 sztuki. Osiągnięte wskaźniki rezultatu: 1. Powierzchnia obiektu o poprawionej efektywności energetycznej - 0 m ² 2. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi -22 778 osób.
15.	Termomodernizacja zespołu zabytkowych budynków Parafii Ewangelicko - Augsburgskiej w Radomiu oraz wykorzystanie innowacyjnych (alternatywnych) źródeł energii (2017-2020)	1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków- 2 sztuki	1. Powierzchnia obiektu o poprawionej efektywności energetycznej - 240 m ²	Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 roku z uwagi na brak funduszy nie zmodernizowano obiektu. Ponadto MWKZ nie wyraził zgody na montaż paneli słonecznych. Osiągnięte wskaźniki produktu: 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 0 sztuk, Osiągnięte wskaźniki rezultatu: 1. Powierzchnia obiektu o poprawionej efektywności energetycznej - ogółem 50 m ² .
16.	Termomodernizacja infrastruktury budowlanej wraz z budową systemu uzyskiwania energii odnawialnej w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego	1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków-1 sztuka	1. Powierzchnia obiektu o poprawianej efektywności energetycznej- 920 m ²	W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto projektu. Brak dokumentacji technicznej. Osiągnięte wskaźniki produktu: 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -

	w Radomiu (2016-2018).			0 sztuk. Osiągnięte wskaźniki rezultatu: Powierzchnia obiektu o poprawionej efektywności energetycznej – 0 m ²
17.	Budowa i modernizacja sieci wod-kan z rozdziałem kanalizacji sanitarnej w dzielnicy „Śródmieście” (2017-2020)	1. Długość sieci wodociągowej - 6,6 km. 2. Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej – 17,8 km	1. Liczba przedsięwzięć w zakresie poprawy dostępności do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - 4 sztuki	Zadanie w trakcie realizacji. Rzeczywisty harmonogram realizacji wynikający z umowy dotacji na realizację projektu to lata 2018-2022 ² . Zawiera on zmiany, które weszły do harmonogramu w 2018 roku. Osiągnięte wskaźniki produktu: Długość sieci wodociągowej - 0,7 km. Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej -3,8 km. Osiągnięte wskaźniki rezultatu: Liczba przedsięwzięć w zakresie poprawy dostępności do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej -2 sztuki.

W niniejszym sprawozdaniu z monitoringu Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 oraz załączniku nr 1 „Karty oceny realizacji przedsięwzięć” zostały podane wartości wskaźników osiągnięte tylko w 2021 roku, a więc w trakcie realizacji większości przedsięwzięć oraz samego programu, dlatego wartość wskaźnika w niektórych zadaniach wynosi „0”. W „Karcie oceny realizacji programu rewitalizacji” (Załącznik nr 2) wykazano odrębnie wartości wskaźników osiągnięte w 2021 roku a także udział sumarycznej wartości wskaźników osiągniętych w latach 2016-2021 w zakładanej wartości ogółem. Wyliczenie na koniec 2021 roku wartości cząstkowych wskaźników obejmujących wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które nie zakończyły się w 2021 roku, nie jest zasadne i możliwe.

² Termin realizacji przedsięwzięcia zgodny z podpisaną w dniu 17.11.2017r. Umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0073/17-00 dla Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom”

Dlatego w takich przypadkach wartość wskaźników produktu na koniec 2021 roku określono na „0”. Z tego powodu wskaźniki rezultatu, których osiągnięcie jest uwarunkowane wytworzeniem produktów w ramach poszczególnych zadań, również mają wartość „0” na koniec okresu sprawozdawczego. Wartości cząstkowe wskaźników zostały podane wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć dla których ustalenie takiej wartości było możliwe na koniec 2021 roku - np. dla projektów inwestycyjnych zakończonych w 2021 roku czy dla wskaźnika produktu „Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych, integracyjnych” lub dla wskaźnika rezultatu „Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które poprawiły kompetencje społeczne w programie”. W przypadku projektów dotyczących organizacji wydarzeń, programów wsparcia realizatorzy przedsięwzięć byli w stanie określić liczbę wydarzeń oraz ich uczestników.

Zgodnie z harmonogramem w PR, w 2021 i 2022 roku nie zaplanowano zakończenia żadnego przedsięwzięcia, zaś w 2023 - dwóch.

W 2023 roku zakończyć się powinny przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie nr 2 „Wsparcie osób z obszaru rewitalizacji na rzecz aktywizacji i integracji społecznej – Dom Spotkań „Stara Apteka”,
2. Przedsięwzięcie nr 6 „Ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego poprzez organizację cyklicznych imprez”,

Od początku wdrażania programu rewitalizacji zakończyły się przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie nr 1 Radomskie Centrum Wspierania Rodziny (RCWR),
2. Przedsięwzięcie nr 3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”,
3. Przedsięwzięcie nr 5 „Galeria sztuki współczesnej - organizacja cyklicznych wydarzeń artystycznych w „Galerii 58”, jak również w przestrzeni publicznej,
4. Przedsięwzięcie nr 10 „Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem (2014-2018)”,
5. Przedsięwzięcie nr 11 „Remont i przebudowa kamienicy na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 wraz z otoczeniem”,
6. Przedsięwzięcie nr 15 „Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 1,
7. Przedsięwzięcie nr 16 „Rewitalizacja nieruchomości Rwańska 2/ Rynek 15/Rwańska 4/Rynek 14 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku,
8. Przedsięwzięcie nr 17 „Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 4”.

Natomiast nadal realizowane są przedsięwzięcia, które powinny zakończyć się do 2020 roku. Przyczyną opóźnień są najczęściej problemy z finansowaniem przedsięwzięć.

1. Przedsięwzięcie nr 7 „Odtworzenie funkcji XIX-wiecznego hotelu Europa jako obiektu historycznego miasta Radomia – remont budowlano-konserwatorski”,

2. Przedsięwzięcie nr 8 „Remont zabytkowej oficyny przy Placu Konstytucji 3 Maja 8A oraz jej adaptacja na funkcje społeczne i gospodarcze wraz z poprawą warunków mieszkaniowych”,
3. Przedsięwzięcie nr 9 „Remont zdegradowanej oficyny wraz z podwórzem z adaptacją części pomieszczeń (wraz z podwórzem) na cele muzealne (Mobilne Muzeum Rowerów Zabytkowych) oraz działania animacyjne”,
4. Przedsięwzięcie nr 13 „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcje usługowe, handlowe i mieszkalne budynku przy ul. Rynek 8 w Radomiu”,
5. Przedsięwzięcie nr 14 „Fara historyczne serce Radomia”,
6. Przedsięwzięcie nr 21 „Poprawa jakości i dostępu do usług zdrowotnych dzięki kompleksowej modernizacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr T. Chałubińskiego”,
7. Przedsięwzięcie nr 22 „Termomodernizacja zespołu zabytkowych budynków Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Radomiu oraz wykorzystanie innowacyjnych (alternatywnych) źródeł energii”,
8. Przedsięwzięcie nr 24 „Budowa i modernizacja sieci wod-kan z rozdziałem kanalizacji sanitarnej w dzielnicy „Śródmieście”.

W ich przypadku część wskaźników albo wszystkie im przypisane mogły zostać zrealizowane w niepełnym zakresie.

Nie rozpoczęto natomiast realizacji przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcie nr 4 „Cykliczne spotkania na Rynku o charakterze integracyjno-kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym”,
2. Przedsięwzięcie nr 12 „Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową i przebudową istniejącego budynku huty szkła na budynek usługowy z instalacjami wewnętrznymi”,
3. Przedsięwzięcie nr 18 „Termomodernizacja budynku Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w Radomiu przy ul. Traugutta 52 i rozszerzenie działalności na rzecz działań społecznych”,
4. Przedsięwzięcie nr 19 „Poprawa jakości i rozszerzenie zakresu usług oraz uczestnictwa w kulturze poprzez remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu”,
5. Przedsięwzięcie nr 20 „Poprawa układu komunikacyjnego oraz obniżenie niskiej emisji w Śródmieściu”,
6. Przedsięwzięcie nr 23 „ Termomodernizacja infrastruktury budowlanej wraz z budową systemu uzyskiwania energii odnawialnej w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu”,

Podstawowym powodem niezrealizowania ww. przedsięwzięć jest przede wszystkim brak środków finansowych.

3. Realizacja celów szczegółowych programu rewitalizacji

W poniższych tabelach przedstawiono informacje na temat stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu, które były przypisane poszczególnym przedsięwzięciom rewitalizacyjnym. Osiągnięte wartości tych wskaźników odniesiono do wartości zaplanowanych na zakończenie programu oraz celów szczegółowych programu. Na tej podstawie można będzie ocenić, czy i w jakim stopniu zostały zrealizowane te cele.

Tabela nr 2. Stopień realizacji wskaźników produktu i celów programu

Cel szczegółowy programu	Nazwa wskaźnika	Wartość planowana na koniec 2023 roku	Wartość osiągnięta na koniec 2021 roku	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1. Poprawa warunków zamieszkania w Śródmieściu	Długość sieci wodociągowej	6,6 km	2,1 km	32%
	Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej	17,8 km	5,5 km	31%
2. Aktywizacja społeczno-gospodarcza Śródmieścia	Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	1450 os.	2040 os.	141%
	Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych i integracyjnych	4452 szt.	4070 szt.	91%
3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy w Śródmieściu	Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (wskaźnik wspólny dla celu 1 i celu 3)	22 626,79 m ²	13733,05 m ²	61%
	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (wskaźnik wspólny dla celu 1 i celu 3)	15 szt.	10 szt.	67%
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (wskaźnik wspólny dla celu 1 i celu 3)	2,1314 ha	0,37 ha	17%

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	1 szt.	0 szt.	0%
Liczba kulturowych obszarów (miejsc) instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych	1 szt.	0 szt.	0%
Długość wybudowanej drogi	650 m	0 m	0%
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	40 szt.	24 szt.	35%
Liczba wymienionych punktów oświetlenia ulicznego	4000 szt.	268 szt.	7%
Liczba wspartych podmiotów leczniczych	1 szt.	1 szt.	100%
Liczba urządzeń aparatury medycznej/sprzętu medycznego zakupionych w programie	548 szt.	102 szt.	19%
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	19 szt.	0,25 szt.	1%

Opracowanie własne

Tabela nr 3. Stopień realizacji wskaźników rezultatu i celów programu

Cel	Nazwa wskaźnika	Wartość planowana	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji celu (%)
1. Poprawa warunków zamieszkania w Śródmieściu	Liczba przedsięwzięć w zakresie poprawy dostępności do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	4 szt.	1 szt.	25%

2. Aktywizacja społeczno-gospodarcza Śródmieścia	Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	220 os.	229 os.	104%
	Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które poprawiły kompetencje społeczne w programie	500 os.	416 os.	83%
	Liczba uczestników zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych, integracyjnych, wzmacniających lokalną tożsamość	1 207 000 os.	881 276 os.	73%
3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy w Śródmieściu	Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze (wskaźnik wspólny dla celu 2 i 3)	14 szt.	20 szt.	143%
	Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach (wskaźnik wspólny dla celu 2 i 3)	10 szt.	13 szt.	130%
	Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze (wskaźnik wspólny dla celu 2 i 3)	5 szt.	5 szt.	100%
	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	9000 os.	0 os.	0%

Powierzchnia obszaru zagospodarowanego na potrzeby rozwoju transportu niskoemisyjnego	0,40 ha	0,0027 ha	1%
Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi	82 878 os.	98 024 os.	118%
Powierzchnia obiektu o poprawionej efektywności energetycznej	27 078,55 m ²	50 m ²	0,20%

Opracowanie własne

Z analizy stopnia realizacji poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć należy wywnioskować, że w największym stopniu zostały osiągnięte wskaźniki powiązane z działaniami społecznymi zaplanowanymi w programie. Niższy stopień realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, wpływających na poprawę warunków zamieszkania czy przestrzeni publicznej, wynika najczęściej z braku wystarczających funduszy.

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz z przypisanymi im celami szczegółowymi programu, które te przedsięwzięcia realizują. Dodatkowo określono, w jakim stopniu zostały osiągnięte zaplanowane wskaźniki. Założono, biorąc pod uwagę krótszy o dwa lata okres realizacji całego programu (przedsięwzięcia były zaplanowane na okres ośmiu lat 2016-2023, zaś faktycznie były realizowane przez sześć lat 2016-2021), że jeśli poziom realizacji wskaźników przedsięwzięcia wynosi poniżej 75% przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane, jeśli powyżej 75% - można je uznać za zrealizowane.

Tabela nr 4. Stopień realizacji celów szczegółowych programu rewitalizacji

Cel szczegółowy	Nazwa przedsięwzięcia	poziom realizacji %	projekt zrealizowany T/N
1. Poprawa warunków zamieszkania w Śródmieściu	Budowa i modernizacja sieci wod-kan z rozdziałem kanalizacji sanitarnej w dzielnicy „Śródmieście”	<75%	N
	Radomskie Centrum Wspierania Rodziny (RCWR)	>75%	T
	Wsparcie osób z obszaru rewitalizacji na rzecz aktywizacji i integracji społecznej – Dom Spotkań „Stara Apteka”	<75%	N

2. Aktywizacja społeczno-zawodowa Śródmieścia	Poprawa zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	>75%	T
	Cykliczne spotkania na Rynku o charakterze integracyjno-kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym	<75%	N
	Galeria sztuki współczesnej – organizacja cyklicznych wydarzeń artystycznych w Galerii 58, jak również w przestrzeni publicznej	>75%	T
	Ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego poprzez organizację cyklicznych imprez	>75%	T
3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy w Śródmieściu	Odtworzenie funkcji XIX-wiecznego hotelu Europa jako obiektu historycznego miasta Radomia - remont budowlano-konserwatorski	<75%	N
	Remont zabytkowej oficyny przy Placu Konstytucji 3. Maja 8A oraz jej adaptacja na funkcje społeczne i gospodarcze wraz z poprawą warunków mieszkaniowych	>75%	T
	Remont zdegradowanej oficyny wraz z podwórzem z adaptacją części pomieszczeń (wraz z podwórzem) na cele muzealne (Mobilne Muzeum Rowerów Zabytkowych) oraz działania animacyjne	<75%	N
	Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem	>75%	T
	Remont i przebudowa kamienicy na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 wraz z otoczeniem	>75%	T
	Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową i przebudową istniejącego budynku huty szkła na budynek usługowy z instalacjami wewnętrznymi	<75%	N
	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcje usługowe, handlowe i mieszkalne budynku przy ul. Rynek 8 w Radomiu	<75%	N

Fara historyczne serce Radomia	>75%	T
Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 1	>75%	T
Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/ Rynek 15/ oraz Rwańska 4/ Rynek 14/ Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku	>75%	T
Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 4	>75%	T
Termomodernizacja budynku Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w Radomiu przy ul. Traugutta 52 i rozszerzenie działalności na rzecz działań społecznych	<75%	N
Poprawa jakości i rozszerzenie zakresu usług oraz uczestnictwa w kulturze poprzez remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu	<75%	N
Poprawa układu komunikacyjnego oraz obniżenie niskiej emisji w Śródmieściu	<75%	N
Poprawa jakości i dostępu do usług zdrowotnych dzięki kompleksowej modernizacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. T. Chałubińskiego	<75%	N
Termomodernizacja zespołu zabytkowych budynków Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Radomiu oraz wykorzystanie innowacyjnych (alternatywnych) źródeł energii	<75%	N
Termomodernizacja infrastruktury budowlanej wraz z budową systemu uzyskiwania energii odnawialnej w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu	<75%	N

Opracowanie własne

Z przedstawionych danych wynika, że 1 cel szczegółowy programu „Poprawa warunków zamieszkania w Śródmieściu” został zrealizowany na poziomie nieco ponad 30%, co oznacza potrzebę kontynuacji działań w tym zakresie w następnych latach.

Spośród sześciu projektów przypisanych do 2 celu szczegółowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa Śródmieścia” za zrealizowane (poziom osiągnięcia wskaźników co najmniej 75%) można uznać cztery przedsięwzięcia, co oznacza, że cel został zrealizowany w 67%.

Natomiast w przypadku 3 celu szczegółowego „Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy w Śródmieściu” spośród 17 przedsięwzięć za zrealizowane w co najmniej 75 procentach można uznać siedem – cel więc został zrealizowany w 41%.

Niepelny stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć, a co za tym idzie częściowe osiągnięcie celów szczegółowych a w konsekwencji celu programu, jakim jest „Ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim” oznacza konieczność kontynuowania procesu rewitalizacji na tym obszarze. Potwierdził to dokument pt. *Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Radomia*, na podstawie którego jako proponowany obszar rewitalizacji na lata 2022-2032 wskazano m.in. Miasto Kazimierzowskie i część Śródmieścia. Na terenie tym wskazano koncentrację problemów społecznych oraz współwystępowanie kryzysu w sferach: gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej czy środowiskowej. Utrzymywanie się kryzysu na obszarze rewitalizacji wskazanym w programie na lata 2014-2023 potwierdzają również wyniki badania ewaluacyjnego, przeprowadzonego w 2020 roku.

4. Sytuacja społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji na podstawie ewaluacji mid-term

Ewaluacja śródkresowa przeprowadzona w 2020 roku zawiera wstępną ocenę osiągniętych na koniec 2018 r. rezultatów, ich wpływu na wskaźniki obszaru rewitalizacji, a także służy identyfikacji kluczowych czynników ryzyka, które wystąpiły podczas wdrażania dokumentu³. W ramach prac analitycznych zweryfikowano, czy działania zaplanowane na etapie tworzenia dokumentu są adekwatne do stwierdzonych problemów i potrzeb, a także czy działania te są wciąż aktualne. Ocenę oparto na danych pozyskanych na dzień 31.12.2018 r.

Główną metodą wykorzystaną w badaniu była analiza wskaźnikowa, realizująca jednak główny jego cel, jakim jest ocena ilościowa stanu wdrażania „Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”. Objęła ona ustalenie, na koniec 2018 roku, wartości i poziomu „Wskaźników realizacji celów programu”, zamieszczonych w Tabeli 15 dokumentu, oraz ustalenie wartości 15 wskaźników monitorowania, wskazanych w Tabeli 47 programu „Wskaźniki monitorowania programu rewitalizacji – stan istniejący i planowany”.

Poniżej przedstawiono katalog wskaźników wybranych do ewaluacji Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023, który składa się z wartości wskaźników stwierdzonych w jednostce Śródmieście i Miasto Kazimierzowskie w 2014 roku oraz z prognozy ich zmian w 2019 (stan na 31 grudnia 2018 roku) oraz na 2023 roku (stan na 31 grudnia 2023 roku).

³ Na zakres realizacji wpłynęła epidemia COVID-19 oraz wynikające z jej stanu ograniczenie aktywności społeczno-gospodarczej, w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wobec czego jej zakres został ograniczony do poziomu analizy stanu zaawansowania realizacji przedsięwzięć oraz poziomu realizacji wskaźników monitorowania programu rewitalizacji.

Tabela nr 5. Wskaźniki monitorowania programu rewitalizacji - stan istniejący w 2014 i planowany w 2019 i 2023 roku

Lp.	Nazwa wskaźnika	Stan istniejący - 2014	Stan planowany- 2019	Stan planowany- 2023
1.	Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności [os.]	144,04	136,84 ↓ (spadek o 5%)	129,64 ↓ (spadek o 10%)
2.	Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym [%]	10,78	10,24 ↓ (spadek o 5%)	9,70 ↓ (spadek o 10%)
3.	Liczba przestępstw na 1000 ludności [szt.]	30,43	28,91 ↓ (spadek o 5%)	27,39 ↓ (spadek o 10%)
4.	Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności [%]	25,02	24,52 ↓ (spadek o 2%)	23,77 ↓ (spadek o 5%)
5.	Odsetek bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych [%]	37,82	37,06 ↓ (spadek o 2%)	35,93 ↓ (spadek o 5%)
6.	Spadek liczby ludności w wyniku migracji i zgonów na 1000 mieszkańców [os.]	60,90	57,86 ↓ (spadek o 5%)	51,77 ↓ (spadek o 10%)
7.	Saldo migracji na 1000 mieszkańców [os.]	-13,96	-13,26 ↑ (wzrost o 5%)	- 12,56 ↑ (wzrost o 10%)
8.	Suma wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na rodzinę [zł]	4142,79	3935,65 ↓ (spadek o 5%)	3728,51 ↓ (spadek o 10%)
9.	Liczba niebieskich kart na 100 mieszkańców [szt.]	0,27	0,26 ↓ (spadek o 5%)	0,24 ↓ (spadek o 10%)
10.	Udział osób do 18 r.ż. korzystających z dożywiania w ogólnej liczbie ludności [%]	2,99	2,84 ↓ (spadek o 5%)	2,69 ↓ (spadek o 10%)
11.	Liczba projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2015 na 100 mieszkańców [szt.]	0,04	0,046 ↑ (wzrost o 15%)	0,05 ↑ (wzrost o 25%)
12.	Liczba mieszkań komunalnych i socjalnych na 100 mieszkańców [szt.]	4,12	Bez zmian	Bez zmian
13.	Udział osób, którym przyznano celowy zasiłek na zakup opału w ogólnej liczbie ludności [%]	2,86	2,72 ↓ (spadek o 5%)	2,57 ↓ (spadek o 10%)
14.	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób [szt.]	14,82	15,56 ↑ (wzrost o 5%)	16,30 ↑ (wzrost o 10%)
15.	Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób [szt.]	1,23	1,17 ↓ (spadek o 5%)	1,11 ↓ (spadek o 10%)

Źródło: Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023, s. 141

Ocena śródkresowa została dokonana m.in. na podstawie analizy wskaźników wykorzystanych w delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji i polegała na porównaniu ich zmian i trendów, które przyjęły w odniesieniu do stanu z roku 2014 oraz prognozy dla 2018 roku. W celu wyliczenia wartości wskaźników śródkresowych, obrazujących wpływ wdrażania programu na ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji Radomia (Śródmieście i Miasto Kazimierzowskie), wykorzystano dane aktualne na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Tabela nr 6. Wskaźniki monitorowania programu rewitalizacji - stan na koniec 2014 i 2018 roku

Nazwa wskaźnika	Stan istniejący w roku bazowym 2014	Stan planowany w PR na 2019 r.	Oczekiwana zmiana wg PR w 2019 r. (%)	Stan faktyczny wg danych na koniec 2018 r.	Zmiana stanu w latach 2014-2018	Poziom realizacji wskaźnika w stosunku do stanu planowanego na 2019 r.
	1	2	3	4	1÷4	2÷4
Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności [os.]	144,04	136,84	5,26% ↓	104,15	27,69%↓	131,39%
Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym [%]	10,78	10,24	5,27%↓	7,78	27,83%↓	131,62%
Liczba przestępstw na 1 tys. ludności [szt.]	30,43	28,91	5,26% ↓	15,84	47,95%↓	182,51%
Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności [%]	25,02	24,52	2,04% ↓	22,51	10,03%↓	108,93%
Odsetek bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych [%]	37,82	37,06	2,05% ↓	36,53	3,41%↓	101,45%
Spadek liczby ludności w wyniku migracji i zgonów na 1000 mieszkańców [os.]	60,9	57,86	5,25% ↓	90,15	48,03%↑	64,18%
Saldo migracji na 1000 mieszkańców [os.]	-13,96	-13,26	5,28% ↓	-25,3	81,23%↓	52,41%

Suma wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na rodzinę [zł]	4142,79	3935,65	5,26% ↓	4399,55	6,20% ↑	89,46%
Liczba niebieskich kart na 100 osób [szt.]	0,27	0,26	3,85% ↓	0,32	18,52% ↑	81,25%
Udział osób do 18 r.ż. korzystających z dożywiania w ogólnej liczbie ludności [%]	2,99	2,84	5,28% ↓	3,35	12,04% ↑	84,78%
Liczba projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2015 na 100 mieszkańców [szt.]	0,04	0,046	15% ↑	0,24	600% ↑	521,74%
Liczba mieszkań komunalnych [szt.]	4,12	4,12	Bez zmian	0,81	508,64%	19,66%
Udział osób, którym przyznano celowy zasiłek na zakup opału w ogólnej liczbie ludności [%]	2,86	2,72	5,15% ↓	3,46	20,98% ↑	78,61%
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób [szt.]	14,82	15,56	4,99% ↑	19,77	33,40% ↓	127,06%
Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób [szt.]	1,23	1,17	5,13% ↓	1,75	42,28% ↑	66,86%

Źródło: Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023, str. 140, Ewaluacja śródkresowa (mid-term) Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023. Raport wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, str. 11-12.

W analizie powyższych danych kluczową zmienną jest liczba mieszkańców miasta oraz obszaru rewitalizacji, która ma wpływ na zmiany wartości większości wskaźników. W roku 2014 liczba ludności w mieście wynosiła ponad 208 tys., zaś mieszkańcy obszaru rewitalizacji stanowili 12,76% wszystkich mieszkańców, czyli ponad 26,6 tys. W 2018 roku należy zauważyć znaczny ubytek liczby mieszkańców zarówno w całym Radomiu, jak i na obszarze rewitalizacji. Liczba mieszkańców miasta zmalała o 5691 (2,73%), zaś Śródmieścia o 1593 osoby (5,98%), co oznacza, że obszar rewitalizacji wyludnił się w większym stopniu, niż pozostałe osiedla Radomia.

Tabela nr 7. Dynamika zmian liczby mieszkańców w mieście i na obszarze rewitalizacji w latach 2014-2018

	Liczba mieszkańców 2014 rok	Liczba mieszkańców 2018 rok	Dynamika zmian liczby mieszkańców w latach 2014-2018
Obszar rewitalizacji	26 652	25 059	5,98% ↓
m. Radom	208 839	203 148	2,73% ↓
Udział obszaru rewitalizacji w wielkości zjawiska w mieście	12,76%	12,34%	-

Źródło: *Ewaluacja Śródkresowa (mid-term) Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023...*, str. 13

Zmniejszenie liczby ludności wpłynęło istotnie na zmiany wartości wskaźników zarówno dla jednostki Śródmieście, jak i całego miasta. Na 15 analizowanych wskaźników w 7 przypadkach stwierdzono pozytywne zmiany (47%), natomiast negatywne tendencje – w 8 przypadkach (53%).

Na podstawie badania można więc stwierdzić, że na obszarze rewitalizacji znacząco spadło ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, liczba osób w wieku poprodukcyjnym i z wykształceniem podstawowym wśród bezrobotnych. Zmniejszyła się także liczba przestępstw, co powinno przełożyć się z kolei na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców obszaru. Jednak pozytywne zmiany nie dotyczą wszystkich grup. Tak dzieje się w przypadku rodzin zagrożonych marginalizacją, ich sytuacja społeczna nie poprawia się, mimo prowadzonych działań rewitalizacyjnych – dotyczy je bieda i zjawisko przemocy. Świadczą o tym negatywne trendy, jakie charakteryzują wskaźniki dotyczące wysokości zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na rodzinę, udział osób do 18 r.ż. korzystających z dożywiania w ogólnej liczbie ludności i liczba niebieskich kart. Ponadto, nie zmniejszyła się liczba osób, którym przyznano zasiłek na zakup opału, co może jednak wiązać się ze wzrostem cen energii.

Niepokojących wniosków dostarcza zestawienie zmian wartości wskaźników demograficznych ze zmianami wskaźników obrazujących negatywne zjawiska społeczne. Wobec ponad dwukrotnie silniejszego wyludnienia się obszaru rewitalizacji w stosunku do pozostałych osiedli Radomia i spadku wartości wskaźnika *liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności [os.]*, wzrost wartości wskaźnika *suma wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na rodzinę [zł]* oznacza, że wzrasta udział osób najuboższych w strukturze mieszkańców obszaru rewitalizacji. Oznacza to wzmocnienie kumulacji negatywnych zjawisk społecznych w tym obszarze, co dodatkowo ilustruje wzrost wartości wskaźników *liczba niebieskich kart na 100 osób* oraz *udział osób do 18 r.ż. korzystających z dożywiania w ogólnej liczbie ludności [%]*. W tym kontekście spadek wartości wskaźnika *odsetek bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych [%]* można interpretować jako odzwierciedlenie zmian demograficznych, w tym wzrastającej liczby zgonów wśród przedstawicieli najstarszego pokolenia mieszkańców Radomia, a nie poprawę poziomu kwalifikacji mieszkańców

Śródmieścia. Odływ mieszkańców Śródmieścia powoduje więc petryfikację najtrudniejszych wyzwań społecznych w tej części Radomia.

Do pozytywnych zjawisk trzeba za to zaliczyć dość duży wzrost aktywności społecznej mierzony liczbą zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego. Świadczy to o wzroście znaczenia Śródmieścia w opinii zarówno jego mieszkańców, jak i innych mieszkańców Radomia. Śródmieście zaczyna być też coraz lepszym miejscem lokowania działalności gospodarczej. Zakładane ożywienie gospodarcze na terenie Śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego odzwierciedla pozytywny trend wskaźnika *liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób [szt.]*. Jednocześnie wartości wskaźnika *liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób [szt.]* w tym samym okresie zdają się świadczyć jeszcze o braku stabilności sytuacji gospodarczej obszaru.

Powyższe dane stały się podstawą do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022 – 2032⁴.

5. Podsumowanie

Z danych wynika, że większość z 24 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest w trakcie realizacji, a znaczna część w ogóle się nie rozpoczęła. Zmiany w harmonogramie realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz odstąpienie od realizacji wynikają w większości z przyczyn finansowych - braku funduszy u projektodawców. W związku z tym nie osiągnięto zakładanych wartości wielu wskaźników produktu i rezultatu. To z kolei spowodowało niepełną realizację celów szczegółowych programu. Cel szczegółowy nr 1 dotyczący poprawy warunków zamieszkania w Śródmieściu osiągnięto na poziomie nieco ponad 30%. Nieco wyższy wskaźnik osiągnięto w przypadku celu szczegółowego 3 odnoszącego się do poprawy jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy (41%). W najwyższym stopniu został zrealizowany cel szczegółowy nr 2 wskazujący na konieczność poprawy aktywizacji społeczno-gospodarczej – 67%.

Ponieważ poziom realizacji celów nie jest wystarczający, należy kontynuować proces rewitalizacji na terenie Śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego, a więc obszarze, który w procesie delimitacji w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na lata 2022-2032 został wskazany jako jeden z podobszarów rewitalizacji.

Potrzeba kontynuacji działań rewitalizacyjnych wynika również z analizy wskaźnikowej na etapie ewaluacji śródkresowej. Z danych na koniec 2018 roku wynika, że wprawdzie na terenie Śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej, to jednak sytuacja kryzysowa pogłębiła się w przypadku środowisk, które z tej pomocy korzystają – wzrosła bowiem kwota świadczeń dla tych środowisk, udział osób korzystających z zasiłków na zakup opału, dzieci i młodzieży do 18 roku życia korzystających z dożywiania, skala przemocy w rodzinie. Wobec ponad dwukrotnie silniejszego wyludniania się obszaru rewitalizacji

⁴ Od 3 stycznia do 5 lutego 2022 roku przeprowadzono w mieście konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia

(w stosunku do pozostałych osiedli Radomia) i spadku wartości wskaźnika „liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności [os.]”, wzrost wartości wskaźnika „suma wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na rodzinę [zł]” oznacza, że wzrasta udział osób najuboższych w strukturze mieszkańców obszaru rewitalizacji i następuje kumulacja negatywnych zjawisk społecznych w tym obszarze. Dane dotyczące liczby zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych świadczą o problemach przedsiębiorców na tym terenie i braku stabilności prowadzonych firm. Wyniki analiz ewaluacyjnych zostały potwierdzone w diagnozie zróżnicowania wewnątrzmijskiego przeprowadzonej pod koniec 2021 roku na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na lata 2022-2032. Wynika z niej, że Śródmieście i Miasto Kazimierzowskie pozostają obszarem wymagającym działań rewitalizacyjnych w dalszym okresie.

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 2

Nazwa przedsięwzięcia		
Wsparcie osób z obszaru rewitalizacji na rzecz aktywizacji i integracji społecznej – Dom Spotkań „Stara Apteka”		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		
Osoba udzielająca informacji		
Marcin Gierczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu		
Zakładany harmonogram realizacji	Rzeczywisty harmonogram realizacji	
2017-2023	Okres sprawozdawczy 2021	
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	200 osób	19 osób
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	1. 20 osób	1. 0 osób
2. Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które poprawiły kompetencje społeczne po opuszczeniu programu	2. 150 osób	2. 0 osób
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
Brak miejsca przeznaczonego na działalność Domu Spotkań „Stara Apteka”.		
Termin uzyskania danych i informacji:		
Sporządził:		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu – Izabela Ziółek		
Data:		
13.01.2022 r.		
Zatwierdził:		
Marzena Kędra – kierownik Biura Rewitalizacji		
Data:		
10.03.2022 r.		

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 6

Nazwa przedsięwzięcia		
Ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego poprzez organizację cyklicznych imprez		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Gmina Miasta Radomia – Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu		
Osoba udzielająca informacji		
Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu		
Zakładany harmonogram realizacji	Rzeczywisty harmonogram realizacji	
2016-2023	Okres sprawozdawczy 2021	
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych i integracyjnych	4 400 sztuk	442 sztuk W okresie I-XII 2021
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba uczestników zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych i integracyjnych wzmacniających lokalną tożsamość	1 200 000 osób	116 956 osób W okresie I-XII 2021
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
Pandemia Covid 19, która doprowadziła do czasowego zamknięcia instytucji kultury i uniemożliwiła organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i sportowych.		
Termin uzyskania danych i informacji:		
13.01.2022 r.		
Sporządził:		
Sebastian Równy - dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego		
Data:		
13.01.2022 r.		
Zatwierdził:		
Marzena Kędra – kierownik Biura Rewitalizacji		
Data:		
10.03.2022 r.		

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 7

Nazwa przedsięwzięcia		
Odtworzenie funkcji XIX wiecznego hotelu Europa jako obiektu historycznego miasta Radomia – remont budowlano-konserwatorski		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Zabytki s.c.		
Osoba udzielająca informacji		
Zabytki s.c.		
Zakładany harmonogram realizacji	Rzeczywisty harmonogram realizacji	
2014-2020	Okres sprawozdawczy 2021	
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	1. – 1 szt.	1 – 0 szt.
2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	2. – 2292 m kw.	2 – 600 m kw.
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	1. – 1 szt.	1. – 1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze	2. – 1 szt.	2. – 1 szt.
3. Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze	3. – 1 szt.	3. – 1 szt.
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
Problemem jest wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji koniecznej do wydania pozwoleń budowlanych. Z tego powodu nie jest możliwe uzyskanie finansowania zewnętrznego. Pandemia ograniczyła środki finansowe oraz wykonawcze konieczne do realizacji przedsięwzięć.		
Termin uzyskania danych i informacji:		
styczeń 2022r.		
Sporządził:		
Zabytki s.c.		
Data:		
20.01.2022r.		
Zatwierdził:		
Marzena Kędra – kierownik Biura Rewitalizacji		
Data:		
10.03.2022r.		

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 8

Nazwa przedsięwzięcia		
Remont zabytkowej oficyny przy Placu Konstytucji 3 Maja 8A wraz z jej adaptacją na funkcje społeczne i gospodarcze wraz z poprawą warunków mieszkaniowych		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Zabytki s.c.		
Osoba udzielająca informacji		
Zabytki s.c.		
Zakładany harmonogram realizacji		Rzeczywisty harmonogram realizacji
2014-2018		Okres sprawozdawczy 2021
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	1. – 1 szt.	1. – 5 szt.
2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	2. 800 m kw.	2. – 120 m kw.
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	1. - 0 szt.	1. - 5 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze	2. - 1 szt.	2. - 5 szt.
3. Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze	3. - 0 szt.	3. - 0 szt.
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
Brak programów pomocowych sprzyjających pełnemu zrealizowaniu programu.		
Termin uzyskania danych i informacji:		
styczeń 2022r.		
Sporządził:		
Zabytki s.c.		
Data:		
20.01.2022 r.		
Zatwierdził:		
Marzena Kędra – kierownik Biura Rewitalizacji		
Data:		
10.03.2022 r.		

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 9

Nazwa przedsięwzięcia		
Remont zdegradowanej oficyny wraz z podwórzem z adaptacją części pomieszczeń (wraz z podwórzem) na cele muzealne (Mobilne Muzeum Rowerów Zabytkowych) oraz działania animacyjne		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Zabytki s.c.		
Osoba udzielająca informacji		
Zabytki s.c.		
Zakładany harmonogram realizacji		Rzeczywisty harmonogram realizacji
2014-2019		Okres sprawozdawczy 2021
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	1. – 1 szt.	1. – 0 szt.
2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	2. - 1123 m kw.	2. – 120 m kw.
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	1. - 0 szt.	1. - 3 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze	2. - 1 szt.	2. - 2 szt.
3. Liczba obiektów pełniących funkcje społeczne na zrewitalizowanym obszarze	3. – 1 szt.	3. – 3 szt.
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
Brak infrastruktury kanalizacji deszczowej oraz niewydolna kanalizacja ścieków komunalnych uniemożliwia poprawę bytu mieszkańców. Działania animacyjne, spotkania, koncerty odbywał się w sposób ograniczony ze względu na koronawirusa.		
Termin uzyskania danych i informacji:		
styczeń 2022 r.		
Sporządził:		
Zabytki s.c.		
Data:		
20.01.2022 r.		
Zatwierdził:		
Marzena Kędra – kierownik Biura Rewitalizacji		
Data: 10.03.2022 r.		

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 10

Nazwa przedsięwzięcia		
Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Rewitalizacja sp. z o.o.		
Osoba udzielająca informacji		
Dorota Rajkowska, Prezes Zarządu Rewitalizacja sp. z o.o.		
Zakładany harmonogram realizacji		Rzeczywisty harmonogram realizacji
2014-2018		Okres sprawozdawczy 2021
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	1. – 1 szt.	1. – 1 szt.
2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	2. – 1321,22 m kw.	2. – 1526,55 m kw
3. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	3. - 0,1185 ha	3. – 0,1185 ha
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	1. – 2 szt.	1. – 2 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze	2. – 1 szt.	2. – 0 szt.
3. Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze	3. – 0 szt.	3. – 0 szt.
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
Zadanie ukończono w III kwartale 2021 r. (protokół końcowego odbioru robót z dnia 16.08.2021r.). Obecnie trwają procedury rozliczenia wniosku o płatność końcową projektu.		
Termin uzyskania danych i informacji:		
14.01.2022 r.		
Sporządził:		
Rewitalizacja sp. z o.o.		
Data:		

14.01.2022 r.

Zatwierdził:

Marzena Kędra – kierownik Biura Rewitalizacji

Data:

10.03.2022 r.

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 12

Nazwa przedsięwzięcia		
Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową i przebudową istniejącego budynku huty szkła na budynek usługowy z instalacjami wewnętrznymi		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Osoby fizyczne, właściciele obiektu		
Osoba udzielająca informacji		
Osoby fizyczne, właściciele obiektu		
Zakładany harmonogram realizacji		Rzeczywisty harmonogram realizacji
2016-2017		Okres sprawozdawczy 2021
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1.Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	1. – 1 szt.	1. – 0 szt.
2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	2. – 4157 m kw.	2. – 0 m kw.
3.Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	3. - 0,95 ha	3. – 0 ha
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1.Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	1. – 1 szt.	1. – 0 szt.
2.Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze	2. – 1 szt.	2. – 0 szt.
3.Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze	3. – 0 szt.	3. – 0 szt.
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
Teren nieruchomości przebiega wzdłuż ul. Szklanej, na odcinku przewidzianym do przebudowy. Właściciel zamierza zaplanować zagospodarowanie terenu w sposób wpisujący się w ramy planowanych przez Miasto Radom inwestycji drogowej w ramach budowy trasy N-S etap III.		
Termin uzyskania danych i informacji:		
12.01.2022		
Sporządził:		

Osoby fizyczne, właściciele obiektu
Data:
12.01.2022 r.
Zatwierdził:
Marzena Kędra- kierownik Biura Rewitalizacji
Data:
10.03.2022 r .

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 13

Nazwa przedsięwzięcia		
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcje usługowe, handlowe i mieszkalne budynku przy ul. Rynek 8 w Radomiu.		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Osoba fizyczna – właściciel obiektu		
Osoba udzielająca informacji		
Osoba fizyczna – właściciel obiektu		
Zakładany harmonogram realizacji		Rzeczywisty harmonogram realizacji
2016-2018		Okres sprawozdawczy 2021
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	1. – 1 szt.	1. – 0 szt.
2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	2. – 1000 m kw.	2. – 0 m kw.
3. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	3. – 0,05 ha	3. – 0 ha
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	1. – 1 szt.	1. – 0 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze	2. – 1 szt.	2. – 0 szt.
3. Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze	3. – 0 szt.	3. – 0 szt.
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
Trudności w pozyskaniu środków finansowych. Źródłem finansowania były jedynie środki własne. Również w 2021 r. wydłużanie się terminów realizacji prac i pozyskiwania materiałów wykończeniowych spowodowane sytuacją pandemiczną.		
Termin uzyskania danych i informacji:		
styczeń 2022 r.		
Sporządził:		
Osoba fizyczna, właściciel obiektu		
Data:		
14.01.2022 r.		

Zatwierdził:

Marzena Kędra- kierownik Biura Rewitalizacji

Data:

10.03.2022 r.

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 14

Nazwa przedsięwzięcia		
Fara historyczne serce Radomia		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Kuria Diecezji Radomskiej, Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu		
Osoba udzielająca informacji		
ks. Mirosław Nowak, proboszcz św. Jana Chrzciciela w Radomiu		
Zakładany harmonogram realizacji		Rzeczywisty harmonogram realizacji
2017-2020		Okres sprawozdawczy 2021
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	2 szt.	1 szt.
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	1. – 0 szt.	0 – 0 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze	2. - 1 szt.	1. – 1 szt.
3. Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze	3. – 1 szt.	2. – 0 szt.
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
<p>W 2021 roku kontynuowano prace przy wystroju wnętrza renesansowej Kaplicy Kochanowskich 1630-1633 etap II: wystrój malarski i sztukatorski ścian. Prace realizowane były przy wsparciu środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wys. 40 tys. zł., Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 140 tys. zł i Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 70 tys. zł. (wartość prac w całości wyniosła 371 814,32 zł.). Od początku roku były prowadzone badania archeologiczne na placu przykościelnym. W planach jest kontynuacja prac wokół kościoła oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w kaplicy Kochanowskich.</p>		
Termin uzyskania danych i informacji:		
14.01.2022 r.		
Sporządził:		
Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu		
Data:		
14.01.2022 r.		
Zatwierdził:		

Marzena Kędra- kierownik Biura Rewitalizacji

Data:

10.03.2022 r.

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 20

Nazwa przedsięwzięcia		
Poprawa układu komunikacyjnego oraz obniżenie niskiej emisji w Śródmieściu		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Gmina Miasta Radomia		
Osoba udzielająca informacji		
Artur Drózdź, zastępca dyrektora ds. dróg Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu		
Zakładany harmonogram realizacji		Rzeczywisty harmonogram realizacji
2016-2018		Okres sprawozdawczy 2021
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Długość wybudowanej drogi	1. – 650 m	1. – 0 m
2. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	2. – 40 szt.	2. –14 szt. (w tym 5 CNG, 9 elektrycznych
3. Liczba wymienionych punktów oświetlenia ulicznego	3. - 4000 szt.	3. – 268 szt.
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Powierzchnia obszaru zagospodarowanego na potrzeby rozwoju transportu niskoemisyjnego	0,4 ha	0,0027 ha
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
Brak środków w budżecie gminy na realizację zadania		
Termin uzyskania danych i informacji:		
04.01.2022 r.		
Sporządził:		
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu		
Data:		
04.01.2022 r.		
Zatwierdził:		
Marzena Kędra- kierownik Biura Rewitalizacji		
Data:		
10.03.2022 r.		

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 21

Nazwa przedsięwzięcia		
Poprawa jakości i dostępu do usług zdrowotnych dzięki kompleksowej modernizacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. T. Chałubińskiego		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. T. Chałubińskiego		
Osoba udzielająca informacji		
Marek Pacyna, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. T. Chałubińskiego		
Zakładany harmonogram realizacji		Rzeczywisty harmonogram realizacji
2017-2019		Okres sprawozdawczy 2021
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	1. – 16 sztuk	1. – 0 szt.
2. Liczba wspartych podmiotów leczniczych	2. – 1 szt.	2. – 1 szt.
3. Liczba urządzeń aparatury medycznej/sprzętu medycznego zakupionych w programie	3. – 548 szt.	3. – 52 szt.
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Powierzchnia obiektu o poprawionej efektywności energetycznej	1. 25918,55 m kw.	1. – 0 szt.
2. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi	2. - 82 878 osób	2. – 22 778 osób
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
Termin uzyskania danych i informacji:		
12.01.2022 r.		
Sporządził:		
Radomski Szpital Specjalistyczny		
Data:		
12.01.2022 r.		
Zatwierdził:		
Marzena Kędra – kierownik Biura Rewitalizacji		
Data:		
10.03.2022 r.		

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 22

Nazwa przedsięwzięcia		
Termomodernizacja zespołu zabytkowych budynków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu oraz wykorzystanie innowacyjnych (alternatywnych) źródeł energii		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Radomiu		
Osoba udzielająca informacji		
Ks. Wojciech Rudkowski, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu		
Zakładany harmonogram realizacji		Rzeczywisty harmonogram realizacji
2017-2020		Okres sprawozdawczy 2021
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	2 szt.	0 szt.
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Powierzchnia obiektu o poprawionej efektywności energetycznej	240 m kw.	50 m kw.
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
Brak funduszy na realizację zadania w 2021 roku w zakresie wskazanym w PR.		
Termin uzyskania danych i informacji:		
18.01.2022 r.		
Sporządził:		
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Radomiu		
Data:		
18.01.2022 r.		
Zatwierdził:		
Marzena Kędra – kierownik Biura Rewitalizacji		
Data:		
10.03.2022 r.		

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 23

Nazwa przedsięwzięcia		
Termomodernizacja infrastruktury budowlanej wraz z budową systemu uzyskiwania energii odnawialnej w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu		
Osoba udzielająca informacji		
Elżbieta Cieślak, zastępca dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu		
Zakładany harmonogram realizacji		Rzeczywisty harmonogram realizacji
2016-2018		Okres sprawozdawczy 2021
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	1 szt.	0 szt.
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Powierzchnia obiektu o poprawionej efektywności energetycznej	920 m kw.	0 m kw.
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu nie uzyskała finansowania zewnętrznego.		
Termin uzyskania danych i informacji:		
03.01.2022 r.		
Sporządził:		
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego		
Data:		
03.01.2022 r.		
Zatwierdził:		
Marzena Kędra – kierownik Biura Rewitalizacji		
Data:		
10.03.2022 r.		

Karta oceny realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie nr 24

Nazwa przedsięwzięcia		
Budowa i modernizacja sieci wod-kan z rozdziałem kanalizacji sanitarnej w „Śródmieściu”		
Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie		
Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o.		
Osoba udzielająca informacji		
Leszek Trzeciak, prezes zarządu Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o.		
Zakładany harmonogram realizacji		Rzeczywisty harmonogram realizacji
2017-2020		Okres sprawozdawczy 2021
Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
1. Długość sieci wodociągowej	1. - 1,2 km.	1. – 0,7 km.
2. Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej	2. 8,7 km.	2. –3,8 km.
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba przedsięwzięć w zakresie poprawy dostępności do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	2 szt.	2 szt.
Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia		
<p>Zadanie w trakcie realizacji. Rzeczywisty harmonogram realizacji wynikający z umowy dotacji na realizację projektu to lata 2018- 2022. Zawiera on zmiany, które weszły do harmonogramu w 2018 roku. W 2020 roku osiągnięto częściowe wartości zaplanowanych wskaźników. Osiągnięte wskaźniki produktu: Długość sieci wodociągowej - 0,7 km. Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej -2,8 km. Osiągnięte wskaźniki rezultatu: Liczba przedsięwzięć w zakresie poprawy dostępności do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej -1 sztuka. Beneficjent informuje, że wskaźniki produktu wskazane w formularzu zgłoszeniowym do Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 — 2023 (data zgłoszenia kwiecień 2016r.) w ilości odpowiednio:</p> <p>a) 6,6 km sieci wodociągowej, b) 17,8 km kanalizacji sanitarnej uległy zmniejszeniu.</p> <p>Zakładane obecnie wskaźniki produktu kształtują się na poziomie:</p> <p>a) 1,2 km sieci wodociągowej, b) 8,7 km kanalizacji sanitarnej. Zmiana wartości wskaźników spowodowana jest m.in. dokonaną w 2018 r. oceną Wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ przez inicjatywę JASPERS.</p> <p>W wyniku weryfikacji dokumentów i szczegółowego przeglądu zadań będących elementem Wniosku o dofinansowanie podjęto decyzję o wyłączeniu niektórych zadań z Wniosku o dofinansowanie. Po uwzględnieniu wszystkich uzgodnień poczynionych na etapie badania i oceny Wniosku o dofinansowanie przez JASPER w dniu 16.10.2018 r. została wydana Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej CCI 2017PL16CFMP019 zatwierdzająca wkład finansowy dla Projektu.</p>		

W związku z opisaną powyżej sytuacją Beneficjent w dniu 21.02.2019 r. podpisał Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie, który uwzględnia zmiany w zakresie Projektu wprowadzone decyzjami inicjatywy JASPERS. Beneficjent informuje również, że dokonuje korekty wskaźnika produktu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym dot. zakładanej ilości sieci wodociągowej i wyłącza odcinek o długości ok. 1,5 km w ul. Słowackiego, na odcinku od ul. Giserskiej do ul. Tadeuszowskiej. Jest to odcinek, którego realizacja wykracza poza obszar rewitalizacji, zgodnie z którym ulica Słowackiego w obszarze rewitalizacji ograniczona jest ul. Żeromskiego i ul. Prażmowskiego.

Termin uzyskania danych i informacji:

14.01.2022 r.

Sporządził:

Wodociągi Miejskie sp. z o.o.

Data:

14.01.2022 r.

Zatwierdził:

Marzena Kędra – kierownik Biura Rewitalizacji

Data:

10.03.2022 r.

Karta oceny realizacji programu rewitalizacji (rok 2021)

Lista przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w danym okresie sprawozdawczym (nr i nazwa)

Na lata 2021 i 2022 nie zaplanowano zakończenia żadnego przedsięwzięcia.

W 2023 miały zakończyć się dwa przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie nr 2. Wsparcie osób z obszaru rewitalizacji na rzecz aktywizacji i integracji społecznej – Dom Spotkań „Stara Apteka”,
2. Przedsięwzięcie nr 6. Ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego poprzez organizację cyklicznych imprez,

W 2021 roku nadal były realizowane przedsięwzięcia, które powinny zakończyć się do 2020 roku. Powodem opóźnień były problemy z finansowaniem:

1. Przedsięwzięcie nr 7. Odtworzenie funkcji XIX-wiecznego hotelu Europa jako obiektu historycznego miasta Radomia - remont budowlano-konserwatorski,
2. Przedsięwzięcie nr 8. Remont zabytkowej oficyny przy Placu Konstytucji 3 Maja 8A oraz jej adaptacja na funkcje społeczne i gospodarcze wraz z poprawą warunków mieszkaniowych,
3. Przedsięwzięcie nr 9. Remont zdegradowanej oficyny wraz z podwórzem z adaptacją części pomieszczeń(wraz z podwórzem) na cele muzealne (Mobilne Muzeum Rowerów Zabytkowych) oraz działania animacyjne,
4. Przedsięwzięcie nr 13. Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcje usługowe, handlowe i mieszkalne budynku przy ul. Rynek w Radomiu,
5. Przedsięwzięcie nr 14. Fara historyczne serce Radomia,
6. Przedsięwzięcie nr 21. Poprawa jakości i dostępu do usług zdrowotnych dzięki kompleksowej modernizacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. T. Chałubińskiego,
7. Przedsięwzięcie nr 22. Termomodernizacja zespołu zabytkowych budynków Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Radomiu oraz wykorzystanie innowacyjnych (alternatywnych) źródeł energii,
8. Przedsięwzięcie nr 24. Budowa i modernizacja sieci wod-kan z rozdziałem kanalizacji sanitarnej w dzielnicy „Śródmieście”.

Lista przedsięwzięć zrealizowanych w terminie (nr i nazwa)

1. Przedsięwzięcie nr 1 Radomskie Centrum Wspierania Rodziny (RCWR) – w 2019r.,
2. Przedsięwzięcie nr 3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – w 2020 r.,
3. Przedsięwzięcie nr 5 Galeria Sztuki Współczesnej – organizacja cyklicznych wydarzeń artystycznych w „Galerii 58”, jak również w przestrzeni publicznej – w 2017 r.,
4. Przedsięwzięcie nr 16 Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15/

oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - w 2020 r.

Lista przedsięwzięć zrealizowanych po terminie (nr i nazwa) wraz z informacją nt. przyczyny opóźnień

1. Przedsięwzięcie nr 10. Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i ul. Wałowej 22 wraz z otoczeniem - Planowany rok zakończenia 2018, przedsięwzięcie zakończono w 2021 r.
2. Przedsięwzięcie nr 11 Remont i przebudowa kamienicy na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ulicy Rwańskiej 17 wraz z zabudową od ul. Szewskiej 20 wraz z otoczeniem. Planowany rok zakończenia 2017, przedsięwzięcie zakończono w 2019 r. Przyczyna opóźnienia-brak wystarczających środków finansowych,
3. Przedsięwzięcie nr 15 Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 1. Planowany rok zakończenia 2018, przedsięwzięcie zakończono w 2019 r. Przyczyna opóźnienia-brak wystarczających środków finansowych,
4. Przedsięwzięcie nr 17 Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 20 na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 4 – wg harmonogramu w 2017, zakończono w 2018 r.

Lista przedsięwzięć niezrealizowanych (nr i nazwa) wraz z informacją nt. przyczyny

Podstawową przyczyną niezrealizowania poniższych przedsięwzięć jest brak środków finansowych niezbędnych do ich realizacji.

1. Przedsięwzięcie nr 4. Cykliczne spotkania na Rynku o charakterze integracyjno-kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym,
2. Przedsięwzięcie nr 12. Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową i przebudową istniejącego budynku huty szkła na budynek usługowy z instalacjami wewnętrznymi,
3. Przedsięwzięcie nr 18. Termomodernizacja budynku Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w Radomiu przy ul. Traugutta 52 i rozszerzenie działalności na rzecz działań społecznych,
4. Przedsięwzięcie nr 19. Poprawa jakości i rozszerzenie zakresu usług oraz uczestnictwa w kulturze poprzez remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu,
5. Przedsięwzięcie nr 20. Poprawa układu komunikacyjnego oraz obniżenie niskiej emisji w Śródmieściu,
6. Przedsięwzięcie nr 23. Termomodernizacja infrastruktury budowlanej wraz z budową systemu uzyskiwania energii odnawialnej w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

Wskaźniki realizacji celów programu

Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości w 2021 roku	Stopień osiągnięcia wskaźnika [%] (na koniec 2021)

			roku narastająco)
1. Długość sieci wodociągowej	6,6 km	0,7 km	32%
2. Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej	17,8 km	0,7 km	31%
3. Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	1450 os.	19 os.	141%
4. Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych, integracyjnych	4452 szt.	442 szt.	91%
5. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	15 szt.	1szt.	67%
6. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	22 626,79 m ²	2246,55 m ²	61%
7. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	2,1314 ha	0,1185 ha	17%
8. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	1 szt.	0 szt.	0%
9. Liczba kulturowych obszarów/miejsc /instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych	1 szt.	0 szt.	0%
10. Długość wybudowanej drogi	650 m	0 m	0%
11. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	40 szt.	14 szt.	35%
12. Liczba wymienionych punktów oświetlenia ulicznego	4000 szt.	268 szt.	7%
13. Liczba wspartych podmiotów leczniczych	1 szt.	1 szt.	100%

14. Liczba urządzeń aparatury medycznej/sprzętu medycznego zakupionych w programie	548 szt.	52 szt.	19%
15. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	19 szt.	0,25 szt.	1%
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości w 2021 roku	Stopień osiągnięcia wskaźnika [%] narastająco na koniec 2021 roku
1. Liczba przedsięwzięć w zakresie poprawy dostępności do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	4 szt.	1 szt.	25%
2. Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	220 os.	0 os.	104%
3. Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które poprawiły kompetencje społeczne w programie	500 os.	0 os.	83%
4. Liczba uczestników zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych, integracyjnych wzmacniających lokalną tożsamość	1 207 000 os.	116 956 os.	73%
5. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	10 szt.	8 szt.	130%
6. Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze	14 szt.	10 szt.	143%
7. Liczba obiektów pełniących			

funkcje turystyczne na zrewitalizowanym obszarze	5 szt.	5 szt.	100%
8. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	9000 os.	0 os.	0%
9. Powierzchnia obszaru zagospodarowanego na potrzeby rozwoju transportu niskoemisyjnego	0,40 ha	0,0027 ha	1%
10. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi	82 878 os.	22 778 os.	118%
11. Powierzchnia obiektu o poprawionej efektywności energetycznej	27 078,55 m ²	0 m ²	0%

Podstawowe problemy związane z wdrażaniem programu rewitalizacji

Podstawowe problemy dotyczą realizacji zarówno poszczególnych przedsięwzięć jak i całego programu problemy finansowe, zarówno ze środkami własnymi właścicieli obiektów jak i uzyskaniem zewnętrznego dofinansowania. W zakresie organizacji wydarzeń zasadniczym problemem były ograniczenia wynikające z pandemii.

Termin uzyskania danych i informacji

Styczeń-luty 2022 r.

Sporządził:

Marzena Kędra - kierownik Biura Rewitalizacji


Data:

10.03.2022 r.

Zatwierdził:

Radosław Witkowski – Prezydent Miasta Radomia

Data:

PREZYDENT MIASTA

 Radosław Witkowski