# Sprawozdanie z monitoringu
# Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032
# Okres sprawozdawczy 2024 rok

Autorstwo:
Biuro Rozwoju i Rewitalizacji
Urząd Miejski w Radomiu

W dniu 28 sierpnia 2023 roku Uchwałą nr C/958/2023 Rady Miejskiej w Radomiu został przyjęty do realizacji „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032" (GPR). Dokument wskazuje najbardziej zdegradowaną część miasta, obejmującą podobszary rewitalizacji:

1. Piotrówka,
2. Stare Miasto z Miastem Kazimierzowskim;
3. Śródmieście 1;
4. Śródmieście 2;
5. Glinice;

oraz jej potrzeby w zakresie realizacji przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych, mających na celu kompleksową odnowę i rozwój tego terenu.

W efekcie przeprowadzonego naboru na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, łącznie zgłoszono 72 przedsięwzięcia rewitalizacyjne (podstawowe i uzupełniające) przez główne grupy interesariuszy procesu rewitalizacji - przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, Gminę Miasta Radomia, jej jednostki oraz spółki miejskie.

Opisy przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały opracowane w oparciu o stan wiedzy aktualny na dzień włączenia do programu, faktyczny stan ich przygotowania. W przypadku projektów niekompletnych na dzień składania formularza projektowego, które np. nie posiadały dokumentacji technicznej, ich opisy zostały ujęte w sposób ogólny, z założeniem ich doprecyzowania na dalszym etapie wdrażania programu. Odpowiedzialność za deklaracje dotyczące sposobu realizacji projektów, zakładanych celów, szacowanej wartości oraz planowanych do wykorzystania źródeł finansowania przypisywana jest każdorazowo podmiotom zgłaszającym.

Natomiast w odniesieniu do wartości przedsięwzięć oraz sposobu ich finansowania zapisy programu nie definiują ostatecznie źródeł finansowania projektów, ponieważ będą one precyzowane każdorazowo przez wnioskodawcę na poziomie analizy finansowej wykonywanej na potrzeby ewentualnego aplikowania o zewnętrzne granty. Warto zaznaczyć, ze program rewitalizacji jest również niezbędny w procesie aplikowania o fundusze strukturalne na dofinansowanie zadań rewitalizacyjnych. Wynikanie konkretnego przedsięwzięcia z programu rewitalizacji wpisanego do *Wykazu programów rewitalizacji Województwa Mazowieckiego* prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest warunkiem koniecznym aplikowania o fundusze strukturalne przeznaczone na rewitalizację oraz premiowane dodatkowymi punktami w konkursach z innych obszarów.

## Analiza stopnia zaawansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Okres realizacji przedsięwzięć wynika z horyzontu czasowego programu rewitalizacji, obejmującego lata 2023-2032, przy czym w 2023 roku podejmowane działania dotyczyły jedynie przeprowadzenia prac przygotowawczych związanych m.in. z opracowaniem dokumentacji czy uzyskaniem niezbędnych zezwoleń do realizacji zadań o charakterze infrastrukturalnym. Zgodnie z zapisami programu, jego realizacja podlega rocznemu monitorowaniu - wszystkie podmioty, których propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały wpisane do programu rewitalizacji na listę przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających zostały zobligowane do dostarczenia informacji nt. stanu realizacji zgłoszonych projektów za 2024 rok. Karty oceny realizacji poszczególnych przedsięwzięć służą do sporządzania sprawozdania i karty oceny realizacji całego programu rewitalizacji w 2024 roku.

Tabela nr 1 zawiera zestawienie prognozowanych efektów wszystkich projektów podstawowych i uzupełniających, niezależnie od czasu ich realizacji.
Dla każdego przedsięwzięcia podano wykaz wskaźników do realizacji, ich wartość na 2032 rok, wartość osiągniętą w 2024 roku oraz, dodatkowo, stan od początku realizacji programu, czyli łączną za lata 2023-2024.

W przypadku rozpoczętych, ale nie zakończonych zadań inwestycyjnych, wartości wskaźników wynoszą „0", ponieważ wyliczanie na koniec 2024 roku wartości cząstkowych wskaźników nie jest zasadne i możliwe. Wartości cząstkowe wskaźników na koniec 2024 roku zostały podane tylko w odniesieniu do przedsięwzięć dla których ustalenie tej wartości było możliwe (dotyczyły na przykład liczby wydarzeń czy liczby uczestników tych wydarzeń w 2024 roku).

Pozostałym przedsięwzięciom rewitalizacyjnym, uzupełniającym wobec przedsięwzięć podstawowych, z uwagi na ich pomocniczy charakter nie zostały przypisane wskaźniki monitorowania. Dlatego podsumowanie stopnia ich zaawansowania może mieć tylko charakter opisowy.

Tabela nr 1. Zestawienie wskaźników monitorowania przedsięwzięć podstawowych

| L.p. | Nr w GPR | Nazwa przedsięwzięcia w GPR | Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji (2032 rok) | Rezultaty osiągnięte w 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PP I.1.1. | Wspieranie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji | 1.Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 50 os.<br>2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych – 40<br>3.Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 40,<br>4. Liczba osób samozatrudnionych – 5 | 1.Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – -6 osób (od początku programu 14 os)<br>2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych – 4osoby (od początku programu 12os)<br>3. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 5 osób (od początku programu 13 os)<br>4. Liczba osób samozatrudnionych – 2 osoby (od początku programu 6os) |
| 2. | PP I.2.2 | Wytańczyć sukces – poprawa aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji Radomia | Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 120 os. Rocznie (w ramach 6 warsztatów rocznie). | Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 0 osób od początku programu |
| 3. | PP I.2.3 | Poprawa możliwości uczestnictwa w kulturze mieszkańców obszaru rewitalizacji ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności | Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 50 os. rocznie | Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 0 osób od początku programu |
| 4. | PP I.2.4 | Wsparcie organizacji pozarządowych na obszarze rewitalizacji | 1. Liczba zorganizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju NGO 10 szt (rocznie);<br>2. Liczba wspartych podmiotów w zakresie rozwoju NGO - 150 szt. | 1.Liczba zorganizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju NGO - 10szt (od początku programu 15 szt)<br>2. Liczba wspartych podmiotów w zakresie rozwoju NGO – 150szt (od początku programu 220 szt) |
| 5. | PP I.2.5 | Kwitnący Radom | Liczba osób objętych wsparciem w programie – 100 os. | Liczba osób objętych wsparciem w programie – 0 osób od początku programu |
| 6. | PP I.3.6 | Program Akademii Młodych przeciwko wykluczeniu społecznemu | 1.Liczba osób objętych programem – 73 os.<br>2.Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej (szt) – 1 | 1.Liczba osób objętych programem – 0 osób od początku programu<br>2. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej – 0 osób od początku programu |
| 7. | PP I.3.7 | Program przeciwdziałania przemocy w rodzinach zamieszkujących obszar rewitalizacji | Liczba osób objętych programem – 60 os. | Liczba osób objętych programem – 0 osób od początku programu |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | PP I.3.8 | Program pomocy osobom bezdomnym z obszaru rewitalizacji | Liczba osób objętych programem<br>- 133/rok | Liczba osób objętych programem - 0 osób od początku programu |
| 9. | PP I.3.9 | Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji Radomia | 1. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej – 800 os.,<br>2. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej – 1 | 1. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej – 64 os.,<br>1. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej – 1 |
| 10. | PP I.3.10 | Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie | Liczba osób objętych usługami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3000 os. | Liczba osób objętych usługami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 318 os. |
| 11. | PP I.3.11 | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży | Liczba osób biorących udział w programie – 600 os. | Liczba osób, które wzięły udział w programie – 35 os. |
| 12. | PP I.3.12 | Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i poprawa jakości środowiska na obszarze rewitalizacji | 1.Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 5 szt.<br><br>2. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 720 os.<br><br>3. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej – 3 szt. | 1.Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt. od początku programu<br><br>2. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 0 osób od początku programu<br><br>3. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej – 0 osób od początku programu |
| 13. | PP I.3.13 | Program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 1. Liczba osób objętych programem - 32,<br><br>2. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej 12 szt. | 1. Liczba osób objętych programem – 196 os (od początku programu 225os)<br><br>2. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej -12 szt. od początku programu |
| 14. | PP I.4.14 | Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji | 1.Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w trakcie trwania całego projektu- 5<br><br>2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej- 25 | 1.Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w trakcie trwania całego projektu- 2 (od początku programu 2)<br><br>2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej- 0 od początku programu |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15. | PP I.5.15 | Ożywienie kulturalne obszaru rewitalizacji | 1. Liczba osób biorących udział w programie -2 800 os. rocznie | 1. Liczba osób biorących udział programie – 14 400 os. (od początku programu 21 401 os.) |
| 16. | PP I.5.16 | Rozwój przemysłu czasu wolnego poprzez cykliczne wydarzenia kulturalne na obszarze rewitalizacji | 1. Liczba osób biorących udział w programie – 24 000 os. rocznie | 1. Liczba osób biorących udział w programie –128 367 os (od początku programu 135 816 os) |
| 17. | PP I.5.17 | Radomskie Zaślubiny | 1. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej – 1 szt.<br><br>2.Liczba osób objętych wsparciem w programie -300 os. | 1. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej – 1 szt.<br><br>2. Liczba osób objętych wsparciem w programie - 800 os od początku programu |
| 18. | PP II.1.18 | Renowacja elewacji zabytkowej kamienicy zlokalizowanej w Radomiu przy ulicy Moniuszki 26 wraz z wymianą źródła energii ciepła w restauracji PIVOVARIA znajdującej się w zabytkowej kamienicy przy ulicy Moniuszki 26 w Radomiu | 1.Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt.<br><br>2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-1 | 1.Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 od początku programu<br><br>2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 0 od początku programu |
| 19. | PP II.1.19 | Remont i przebudowa budynku wraz z nową zabudową przy ul. Rwańskiej 13/Szewskiej 16 w Radomiu | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt.;<br><br>2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 1 szt. | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt. od początku programu<br><br>2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 0 szt. od początku programu |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20. | PP II.1.20 | Remont i przebudowa kamienic wraz z nową zabudową przy ul. Wałowej 23 i ul. Wałowej 25 w Radomiu | 1. Liczba obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 2 szt.;<br><br>2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 1 szt. | 1. Liczba obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 0 szt. od początku programu<br><br>2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 0 szt. od początku programu |
| 21. | PP II.1.21 | Kontynuacja kompleksowej renowacji zabytkowej kamienicy wraz z oficynami, zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Moniuszki 18 | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt..<br><br>2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 0 szt. od początku programu<br><br>2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0 szt. od początku programu |
| 22. | PP II.1.22 | Prace budowlano-konserwatorskie obejmujące Zespół Klasztorny Bernardynów w Radomiu | Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1. szt od poczatku programu |
| 23. | PP II.1.22A | Odtworzenie funkcji XIX-wiecznego Hotelu Europa jako obiektu historycznego | 1.Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt, | 1.Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt od początku programu |
| 24. | PP II.2.23 | Rewitalizacja placu Rynku w Radomiu | Powierzchnia objęta rewitalizacją – 0,95 ha; | Powierzchnia objęta rewitalizacją – 0 ha od początku programu |
| 25. | PP II.2.24 | Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego „Stary Radom" | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 23 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 ha od początku programu |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26. | PP II.2.25 | Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/pl. Jagielloński | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 1,16 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 ha od początku programu |
| 27. | PP II.2.26 | Zielona przestrzeń dla sztuki – poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie placu przed MCSW „Elektrownia" | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,045 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 ha od początku programu |
| 28. | PP II.2.27 | Przebudowa ulic Chrobrego, Struga, Pileckiego wraz ze ścieżką rowerową od ul. Zegara Słonecznego do ul. Struga | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 10,06 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 ha od początku programu |
| 29. | PP II.2.28 | Rozbudowa ul. Rodziny Winczewskich | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 1,36 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 ha od początku programu |
| 30. | PP II.3.29 | Remont zabytkowych obiektów Budynku Dawnej Dyrekcji ZNTK oraz Straży Przemysłowej wraz z terenem przyległym | 1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,7509 ha;<br>2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 3 szt.; | 1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 ha;<br>2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. od początku programu |
| 31. | PP II.4.30 | Modernizacja i prace remontowe budynku „Łaźni" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii | Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 0 szt. od początku programu |
| 32. | PP II.4.31 | Rozbudowa siedziby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia" w Radomiu | 1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,2 ha;<br>2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 2 szt. | 1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 ha od początku programu<br>2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 0 szt. od początku programu |
| 33. | PP II.4.32 | Przebudowa i modernizacja placówki Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka" w Radomiu | Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 0 szt. od początku programu |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34. | PP II.5.33 | Modernizacja budynku i wykonanie instalacji burzowej przy ul. Bolesława Limanowskiego 34 | 1. Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych – 22 os.;<br><br>2. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych – 22 os. | 1. Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych – 0 os od poczatku programu<br><br>2. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych – 0 os od początku programu |
| 35. | PP II.5.34 | Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Radomiu | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.<br><br>2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 21 szt. | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 0 szt. od początku programu<br><br>2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 0 szt. od początku programu |
| 36. | PP II.5.35 | Termomodernizacja budynku przy ul. Dowkontta 4 w Radomiu, zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.;<br><br>2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 74 szt. | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1szt. od początku programu<br><br>2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 74 szt. od początku programu |
| 37. | PP II.5.36 | Termomodernizacja budynku przy ul. J. Piłsudskiego 8 w Radomiu | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.<br><br>2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 29 szt. | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 0 szt od poczatku programu<br><br>2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 0 szt. od początku programu |
| 38. | PP II.5.37 | Izolacja piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 58 w Radomiu | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.<br><br>2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 34 szt. | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. od początku programu<br><br>2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 0 szt. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39. | PP III.1.38 | Poprawa stanu środowiska na obszarze rewitalizacji poprzez ograniczenie niskiej emisji | 1. Liczba zlikwidowanych palenisk węglowych na obszarze rewitalizacji -100 szt.<br><br>2. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej – 1. | 1. Liczba zlikwidowanych palenisk węglowych na obszarze rewitalizacji - 0szt. od początku programu<br><br>2. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej – 0 szt. od początku programu |
| 40. | PP III.1.39 | Poprawa stanu środowiska na obszarze rewitalizacji poprzez usuwanie niebezpiecznych odpadów | 1. Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest- 97,6 ton;<br><br>2. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej – 1. | 1. Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest- -5,84 ton (od początku programu 10,16);<br><br>2. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej – 1 od początku programu. |
| 41. | PP III.2.41 | Obniżenie niskiej emisji w Śródmieściu I i Śródmieściu II poprzez zakup 6 autobusów elektrycznych 18 m wraz z infrastrukturą | 1.Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego 780 os.<br><br>2. Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego 27 803 os. | 1.Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego 780 os.<br><br>2. Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego 27 803 os.<br><br>**Projekt zrealizowany w 2023 roku.** |
| 42. | PP III.2.42 | Obniżenie niskiej emisji na obszarze rewitalizacji Miasta Radomia poprzez wymianę taboru autobusowego | 1.Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego 6824 os.<br>2.Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego 27 803 os. | 1 .Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego 0 os. od początku programu<br>2.Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego 0 os. od początku programu |
| 43. | PP III.3.43 | Modernizacja parku im. Józefa Ruzika | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2,53 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0 ha, od początku programu |
| 44. | PP III.3.44 | Przebudowa skweru w obrębie ulic Waryńskiego, Traugutta i Beliny-Prażmowskiego | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,8736 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 ha od początku programu |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45. | PP<br>III. 4.45 | Poprawa układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa pieszych w Śródmieściu | 1.Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją<br>- 0,375 ha;<br><br>2.Liczba wybudowanych kładek – 2 szt. | 1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -0 ha od początku programu<br><br>2.Liczba wybudowanych kładek – 0 szt. od początku programu |
| 46. | PU<br>I.1.1 | "Lapidarium -symboliczne ślady pamięci" | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2025. Brak informacji za 2024 rok. | |
| 47. | PU<br>I.1.2 | Modernizacja i rozbudowa szlaku „Zabytki Radomia" | Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2028. W 2024 r. przedsięwzięcie nierealizowane. | |
| 48. | PU<br>I.1.3 | Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. Z planowanych działań udało się przeprowadzić - spotkanie w Przedszkolu Publicznym nr 4 im. Juliana Tuwima w Radomiu z czterema grupami przedszkolaków – prelekcje z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu ochrony powietrza, ochrony wody oraz zieleni,<br>- spoty informacyjne w lokalnym radiu – promujące piknik ekologiczny z okazji Dnia Ochrony Środowiska;<br>- piknik z okazji Dnia Ochrony Środowiska, który odbył się w dniu 18 maja 2024 r. - Wydarzenie miało swoje miejsce na terenie Parku im. T. Kościuszki, a także częściowo na Placu Corazziego (obszar rewitalizacji). | |
| 49. | PU<br>I.3.4 | Dostosowanie budynku Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Kościelnej 14b<br>w Radomiu | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. W 2024 roku przedsięwzięcie nierealizowane. | |
| 50. | PU II.1.5 | Poprawa stanu zabudowy Starego Miasta i Miasta Kazimierzowskiego | Badania archeologiczne; wykonanie ekspertyz; częściowa rozbiórka obiektów. | |
| 51. | PU II.2.7 | Modernizacja budynku, wymiana zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Żeromskiego 30 | Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2032. Zakładany harmonogram realizacji 2026-2027. | |
| 52. | PU<br>II.2.8 | Modernizacja budynku przy ul. Miłej 10 | Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2032. W 2024r. została zlecona do wykonania dokumentacja projektowo- kosztorysowa na wykonanie remontu zabytkowego budynku. | |
| 53. | PU<br>II.2.9 | Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2025. Ograniczone możliwości finansowe gminy. Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Brak wpisanego zadania w budżecie gminy w 2024 r. oraz WPF. W 2025 r. – opracowanie dokumentacji projektowej. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54. | PU II.4.10 | Przebudowa Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej | Okres realizacji przedsięwzięcia 2026-2029. Ograniczone możliwości finansowe gminy. Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Opracowano dokumentacje projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 55. | PU II.4.11 | Remont i rozbudowa zabytkowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń, stworzeniem mediateki oraz przestrzeni wystawienniczej | Okres realizacji przedsięwzięcia 2026-2032. Opracowano Ekspertyzę Techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Ograniczone możliwości finansowe gminy. Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Brak wpisanego zadania w budżecie gminy w 2024r oraz WPF. 2024 rok – nie zrealizowano |
| 56. | PU II.4.12 | Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy | W 2024 r. wykonano nw. dokumentacje budynku I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu:<br>- ekspertyza mykologiczna<br>- ekspertyza konstrukcyjno-budowlana<br>- audyt energetyczny budynku |
| 57. | PU II.4.13 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Radomiu | Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2028. W okresie sprawozdawczym nie realizowano żadnych działań. Ograniczone możliwości finansowych Gminy. Konieczność opracowania dokumentacji projektowych. Brak wpisanego zadania w Budżecie Gminy na 2024 r. oraz WPF. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku PSP nr 13 |
| 58. | PU II.4.14 | Poprawa stanu technicznego budynku siedziby Caritasu Diecezji Radomskiej | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. W 2024 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 59. | PU II.4.15 | Poprawa stanu technicznego Jadłodajni im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. W 2024 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 60. | PU II.4.16 | Modernizacja systemu wentylacji, instalacji fotowoltaicznej i modernizacja c.o. w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet, Noclegowni dla Mężczyzn i Kobiet Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Zagłoby 3 | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. W 2024 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 61. | PU II.4.17 | Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowo-biurowego z funkcjami społeczno-kulturalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szklanej 2 | Po wyburzeniu istniejącego budynku oraz wydzieleniu z terenu inwestycji działki dla Gminy Miasta Radomia pod trasę NS etap III - przeprojektowano budynek do nowych wymagań urbanistyczno-architektonicznych, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy; dokonano wyboru koncepcji budynku. Trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę. |
| 62. | PU II.4.18 | Poprawa stanu technicznego budynku dydaktycznego (ZSS) | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2028. W 2024 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 63. | PU II.4.19 | Poprawa stanu technicznego budynku DPS im. św. Kazimierza oraz zakup samochodu przystosowanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne | Brak środków w budżecie na realizację przedsięwzięć od 1-3 w 2024r. W ramach przedsięwzięcia nr 2 pn."Modernizacja kotłowni gazowej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz nadzorem inwestorskim" – została wykonana dokumentacja do realizacji zadania. |
| 64. | PU II.4.20 | Dom Kreatywny i Podwórko Sztuki | Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2027. W 2024 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 65. | PU II.5.21 | Remont budynku przy ul. Kilińskiego 11 w Radomiu | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 rok... W 2024 roku przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 66. | PU III.1.22 | Termomodernizacja budynku Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica Akademia Młodych" | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. W 2024 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 67. | PU III.3.23 | Utworzenie przestrzeni kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej poprzez przebudowę przestrzeni amfiteatru przy ul. Parkowej w Radomiu wraz z zapleczem i otoczeniem. | Okres realizacji przedsięwzięcia 2026-2032. W 2024roku nie realizowano. |
| 68. | PU III.4.24 | Poprawa układu komunikacyjnego | Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2032. Poprawa stanu technicznego 2 szt. zatok autobusowych; wyposażenie 11 szt. przystanków w słupki przystankowe o parametrach zgodnych z SIM. Powierzchnia obszaru rewitalizacji: 0,03308. |
| 69. | PU III.4.25 | Rozbudowa ul. Piwnej oraz budowa ul. Zgodnej w Radomiu | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024. Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2023-2024. Wybudowano ul. Zgodną wraz z odwodnieniem, rozbudowano ul. Piwną oraz wybudowano parking. |
| 70. | PU III.4.26 | Trasa pieszo-rowerowa Chrobrego – Żeromskiego - Dworzec Kolejowy | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2029. W 2024r. przedsięwzięcie nierealizowane. Brak środków zabezpieczonych w budżecie. |
| 71. | PU III.4.27 | Modernizacja historycznego traktu pieszego Zamłynie – Miasto Kazimierzowskie – Trakt Lubelski | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2029. W 2024r. przedsięwzięcie nierealizowane. Brak środków zabezpieczonych w budżecie. |

## Tabela nr 2. Okres realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w latach 2023-2032

| Nazwa przedsięwzięcia i numer | Okres realizacji | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Wspieranie zatrudnienia | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i aktywizacja osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji PP I.1.1. | | | | | | | | | | |
| Wytańczyć sukces – poprawa aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji Radomia PP I.2.2 | | | | | | | | | | |
| Poprawa możliwości uczestnictwa w kulturze mieszkańców obszaru rewitalizacji ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności PP I.2.3 | | | | | | | | | | |
| Wsparcie organizacji pozarządowych na obszarze rewitalizacji PP I.2.4 | | | | | | | | | | |
| Kwitnący Radom PP I.2.5 | | *Możliwość corocznych edycji od 2024 roku* | | | | | | | | |
| Program Akademii Młodych przeciwko wykluczeniu społecznemu PP I.3.6 | | | | | | | | | | |
| Program przeciwdziałania przemocy w rodzinach zamieszkujących obszar rewitalizacji PP I.3.7 | | | | | | | | | | |
| Program pomocy osobom bezdomnym z obszaru rewitalizacji PP I.3.8 | | | | | | | | | | |
| Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji Radomia PP I.3.9 | | | | | | | | | | |
| Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie PP I.3.10 | | | | | | | | | | |
| Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży PP I.3.11 | | | | | | | | | | |
| Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i poprawa jakości środowiska na obszarze rewitalizacji PP I.3.12 | | | | | | | | | | |
| Program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PP I.3.13 | | | | | | | | | | |
| Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji PP I.4.14 | | | | | | | | | | |
| Ożywienie kulturalne obszaru rewitalizacji | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP I.5.15 | | | | | | | | | | |
| Rozwój przemysłu czasu wolnego poprzez cykliczne wydarzenia kulturalne na obszarze rewitalizacji PP I.5.16 | | | | | | | | | | |
| Radomskie Zaślubiny PP I.5.17 | | *Możliwość corocznych edycji od 2024 roku* | | | | | | | | |
| Renowacja elewacji zabytkowej kamienicy zlokalizowanej w Radomiu przy ulicy Moniuszki 26 wraz z wymianą źródła energii ciepła w restauracji PIVOVARIA znajdującej się w zabytkowej kamienicy przy ulicy Moniuszki 26 w Radomiu PP II.1.18 | | | | | | | | | | |
| Remont i przebudowa budynku wraz z nową zabudową przy ul. Rwańskiej 13/Szewskiej 16 w Radomiu PP II.1.19 | | | | | | | | | | |
| Remont i przebudowa kamienic wraz z nową zabudową przy ul. Wałowej 23 i ul. Wałowej 25 w Radomiu PP II.1.20 | | | | | | | | | | |
| Kontynuacja kompleksowej renowacji zabytkowej kamienicy wraz z oficynami, zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Moniuszki 18 PP II.1.21 | | | | | | | | | | |
| Prace budowlano-konserwatorskie obejmujące Zespół Klasztorny Bernardynów w Radomiu PP II.1.22 | | | | | | | | | | |
| Odtworzenie funkcji XIX-wiecznego Hotelu Europa jako obiektu historycznego PP II.1.22A | | | | | | | | | | |
| Rewitalizacja placu Rynku w Radomiu PP II.2.23 | | | | | | | | | | |
| Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego „Stary Radom" PP II.2.24 | | | | | | | | | | |
| Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/pl. Jagielloński PP II.2.25 | | | | | | | | | | |
| Zielona przestrzeń dla sztuki – poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zagospodarowanie placu przed MCSW „Elektrownia" PP II.2.26 | | | | | | | | | | |
| Przebudowa ulic Chrobrego, Struga, Pileckiego wraz ze ścieżką rowerową od ul. Zegara Słonecznego do ul. Struga PP II.2.27 | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa ul. Rodziny Winczewskich PP II.2.28 | | | | | | | | | | |
| Remont zabytkowych obiektów Budynku Dawnej Dyrekcji ZNTK oraz Straży Przemysłowej wraz z terenem przyległym PP II.3.29 | | | | | | | | | | |
| Modernizacja i prace remontowe budynku „Łaźni" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii PP II.4.30 | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa siedziby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia" w Radomiu PP II.4.31 | | | | | | | | | | |
| Przebudowa i modernizacja placówki Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka" w Radomiu PP II.4.32 | | | | | | | | | | |
| Modernizacja budynku i wykonanie instalacji burzowej przy ul. Bolesława Limanowskiego 34 PP II.5.33 | | | | | | | | | | |
| Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Radomiu PP II.5.34 | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Dowkontta 4 w Radomiu, zagospodarowanie przestrzeni publicznejPP II.5.35 | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynku przy ul. J. Piłsudskiego 8 w Radomiu PP II.5.36 | | | | | | | | | | |
| Izolacja piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 58 w Radomiu PP II.5.37 | | | | | | | | | | |
| Poprawa stanu środowiska na obszarze rewitalizacji poprzez ograniczenie niskiej emisji PP III.1.38 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawa stanu środowiska na obszarze rewitalizacji poprzez usuwanie niebezpiecznych odpadów PP III.1.39 | | | | | | | | | | |
| PP III.2.40 | Na etapie konsultacji społecznych projekt został usunięty z listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z uwagi na zrealizowanie go przed zakończeniem prac nad GPR Miasta Radomia. | | | | | | | | | |
| Obniżenie niskiej emisji w Śródmieściu I i Śródmieściu II poprzez zakup 6 autobusów elektrycznych 18 m wraz z infrastrukturą PP III.2.41 | | | | | | | | | | |
| Obniżenie niskiej emisji na obszarze rewitalizacji Miasta Radomia poprzez wymianę taboru autobusowego PP III.2.42 | | | | | | | | | | |
| Modernizacja parku im. Józefa Ruzika PP III.3.43 | | | | | | | | | | |
| Przebudowa skweru w obrębie ulic Waryńskiego, Traugutta i Beliny-Prażmowskiego PP III.3.44 | | | | | | | | | | |
| Poprawa układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa pieszych w Śródmieściu PP III. 4.45 | | | | | | | | | | |
| Lapidarium -symboliczne ślady pamięci" PU I.1.1 | | | | | | | | | | |
| Modernizacja i rozbudowa szlaku „Zabytki Radomia" PU I.1.2 | | | | | | | | | | |
| Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska PU I.1.3 | | | | | | | | | | |
| Dostosowanie budynku Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Kościelnej 14b w Radomiu PU I.3.4 | | | | | | | | | | |
| Poprawa stanu zabudowy Starego Miasta i Miasta Kazimierzowskiego PU II.1.5 | | | | | | | | | | |
| Modernizacja budynku, wymiana zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Żeromskiego 30 PU II.2.7 | | | | | | | | | | |
| Modernizacja budynku przy ul. Miłej 10 PU II.2.8 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu PU II.2.9 | | | | | | | | | | |
| Przebudowa Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej PU II.4.10 | | | | | | | | | | |
| Remont i rozbudowa zabytkowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń, stworzeniem mediateki oraz przestrzeni wystawienniczej PU II.4.10 | | | | | | | | | | |
| Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy PU II.4.12 | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynków oświatowych w Radomiu PU II.4.13 | | | | | | | | | | |
| Poprawa stanu technicznego budynku siedziby Caritasu Diecezji Radomskiej PU II.4.14 | | | | | | | | | | |
| Poprawa stanu technicznego Jadłodajni im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego PU II.4.15 | | | | | | | | | | |
| Modernizacja systemu wentylacji, instalacji fotowoltaicznej i modernizacja c.o. w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet, Noclegowni dla Mężczyzn i Kobiet Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Zagłoby 3 PU II.4.16 | | | | | | | | | | |
| Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowo-biurowego z funkcjami społeczno-kulturalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szklanej 2 PU II.4.17 | | | | | | | | | | |
| Poprawa stanu technicznego budynku dydaktycznego (ZSS) PU II.4.18 | | | | | | | | | | |
| Poprawa stanu technicznego budynku DPS im. św. Kazimierza oraz zakup samochodu przystosowanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne PU II.4.19 | | | | | | | | | | |
| Dom Kreatywny i Podwórko Sztuki PU II.4.20 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remont budynku przy ul. Kilińskiego 11 w Radomiu PU II.5.21 | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynku Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica Akademia Młodych PU III.1.22 | | | | | | | | | | |
| Utworzenie przestrzeni kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej poprzez przebudowę przestrzeni amfiteatru przy ul. Parkowej w Radomiu wraz z zapleczem i otoczeniem. PU III.3.23 | | | | | | | | | | |
| Poprawa układu komunikacyjnego PU III.4.24 | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa ul. Piwnej oraz budowa ul. Zgodnej w Radomiu PU III.4.25 | | | | | | | | | | |
| Trasa pieszo-rowerowa Chrobrego – Żeromskiego - Dworzec Kolejowy PU III.4.26 | | | | | | | | | | |
| Modernizacja historycznego traktu pieszego Zamłynie – Miasto Kazimierzowskie – Trakt Lubelski PU III.4.27 | | | | | | | | | | |

Źródło: opracowanie własne

W tabeli nr 3 przedstawiono wysokość wydatków poniesionych na wdrażanie projektów, które były realizowane (także zakończone lub tylko rozpoczęte) w 2024 roku. Tabela zawiera też informację o projektach, których realizacja nie rozpoczęła się w 2024 roku – zarówno o tych, które zgodnie z harmonogramem mają być realizowane po 2024 roku, jak i o tych, których realizacja była zaplanowana na 2024 rok, ale, najczęściej z powodu braku funduszy, nie została rozpoczęta w terminie. Trzeba podkreślić, że przedsięwzięcia podstawowe w GPR to zadania, których realizację zaplanowano na więcej niż jeden rok. Zmiany i główne problemy w harmonogramie realizacji poszczególnych przedsięwzięć wynikają w większości z przyczyn finansowych - braku funduszy na realizację przedsięwzięcia.

**Tab. 3 Szacunkowe ramy finansowe w podziale na cele rewitalizacji GPR Miasta Radomia – wykonanie w 2024 roku.**

| Szacunkowa wartość przedsięwzięć podstawowych w zł | Wartość poniesionych nakładów na realizację projektów w zł (2024) | Stopień realizacji celu (%) | Liczba zrealizowanych projektów w 2024 roku | Liczba projektów w trakcie realizacji w 2024 roku | Liczba projektów które nie rozpoczęły się w 2024 roku |
|---|---|---|---|---|---|
| Cel 1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza | | | | | |
| 86 307 443,00 | 6 773 938,6 | 7,84% | 1 | 10 | 6 |
| Cel 2. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy | | | | | |
| 269 805 000 | 1 377 844,62 | 0,51% | 2 (w tym 1 w 2024) | 11 | 9 |
| Cel 3. Poprawa jakości środowiska | | | | | |
| 195 675 316 | 3 942,00 | 0,00% | 0 | 1 | 5 |
| Razem | | | | | |
| 551787759 | 8 155 725,22 | 1,47% | 3 ( w tym 1 w 2024) | 22 | 20 |

*Źródło: GPR, strona 255, opracowanie własne*

W kolejnej tabeli przedstawiono realizację szacunkowych ram finansowych w latach 2023 i 2024 w odniesieniu do przedsięwzięć podstawowych.

**Tab. 4 Szacunkowe ramy finansowe w podziale na cele rewitalizacji GPR Miasta Radomia – wykonanie w latach 2023-2024.**

| **Szacunkowa wartość przedsięwzięć podstawowych** | **Wydatki w 2023 roku (zł)** | **Stopień realizacji** (%) | **Wydatki w 2024 roku (zł)** | **Stopień realizacji** (%) | **Suma 2023-2024 (zł)** | **Stopień realizacji** (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cel 1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza | | | | | | |
| 86 307 443,04 | 2 505 111,65 | 2,90% | 6 773 938,6 | 7,84% | 9 279 050,25 | 10,75% |
| Cel 2. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy | | | | | | |
| 269 805 000 | 2 953 757,78 | 1,09% | 1 377 844,62 | 0,51% | 4 331 602,4 | 1,61% |
| Cel 3. Poprawa jakości środowiska | | | | | | |
| 195 675 316 | 31 350 919,73 | 16,02% | 3 942 | 0,00% | 31 354 861,73 | 16,02% |
| Razem | | | | | | |
| 551 787 759,04 | 36 809 789,16 | 6,67% | 8 155 725,22 | 1,47% | 44 965 514,38 | 8,14% |

*Źródło: GPR, strona 255, opracowanie własne*

**Karta oceny realizacji programu rewitalizacji (rok 2024)**

| **Lista przedsięwzięć podstawowych w trakcie realizacji w okresie sprawozdawczym (nr i nazwa)** |
|---|
| 1. PP I.1.1 Wspieranie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji,<br>2. PP I.2.4 Wsparcie organizacji pozarządowych na obszarze rewitalizacji,<br>3. PP I.3.9 Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji Radomia,<br>4. PP I.3.10 Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,<br>5. PP I.3.11 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży,<br>6. PP I.3.12 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem spolecznym i poprawa jakości środowiska na obszarze rewitalizacji<br>7. PP I.4.14 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji<br>8. PP I.5.15 Ożywienie kulturalne obszaru rewitalizacji,<br>9. PP I.5.16 Rozwój przemysłu czasu wolnego poprzez cykliczne wydarzenia kulturalne na obszarze rewitalizacji,<br>10. PP I.5.17 Radomskie Zaślubiny<br>11. PP II.1.18 Renowacja elewacji zabytkowej kamienicy zlokalizowanej w Radomiu przy ulicy Moniuszki 26 wraz z wymianą źródła energii ciepła w restauracji PIVOVARIA znajdującej się w zabytkowej kamienicy przy ulicy Moniuszki 26 w Radomiu<br>12. PP II.1.19 Remont i przebudowa budynku wraz z nową zabudową przy ul. Rwańskiej 13/Szewskiej 16 w Radomiu,<br>13. PP II.1.20 Remont i przebudowa kamienic wraz z nową zabudową przy ul.Wałowej 23 i ul.Wałowej 25 w Radomiu<br>14. PP II.1.22 Prace budowlano-konserwatorskie obejmujące Zespół Klasztorny Bernardynów w Radomiu,<br>15. PP II.1.22A Odtworzenie funkcji XIX-wiecznego Hotelu Europa jako obiektu historycznego,<br>16. PP II.2.24 Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego „Stary Radom",<br>17. PP II.2.27 Przebudowa ulic Chrobrego, Struga, Pileckiego wraz ze ścieżką rowerowa od ul.Zegara Słonecznego do ul.Struga<br>18. PP II 3.29 Remont zabytkowych obiektów Budynku Dawnej Dyrekcji ZNTK oraz Straży Przemysłowej wraz z terene przyległym,<br>19. PP II.5.35 Termomodernizacja budynku przy ul. Dawkontta 4 w Radomiu, zagospodarowanie przestrzeni publicznej<br>20. PP II.5.36 Termomodernizacja budynku przy ul.J.Piłsudskiego 8 w Radomiu<br>21. PP II.5.37 Izolacja piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 58 w Radomiu,<br>22. PP III. 1.39 Poprawa stanu środowiska na obszarze rewitalizacji poprzez usuwanie niebezpiecznych odpadów, |